

STRUTTURA PROPONENTE

“INTERVENTI COSTRUTTIVI MANUTENZIONE RECUPERO ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n. 02/2014

OGGETTO: Delibera dell'Amministratore Unico n.55 del 01/10/2010 “Programma di interventi di manutenzione straordinaria 2010/2011 – 2° stralcio per l'importo complessivo di € 3.881.355,00”
Lavori di manutenzione straordinaria di n.2 fabbricati ATER per complessivi 29 alloggi nel comune di TITO alla Via Nuvolese n.15 e n.178 (cod.fabbr.571 e 572).
Importo globale dell'intervento € 269.004,93=
“APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COSTO GENERALE DELL'OPERA”

L'anno 2014 il giorno 07 del mese di Gennaio, nella sede dell'ATER

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

arch. Michele BILANCIA, nominato dall'Amministratore Unico con disposizione n. 3 del 20.01.2011;

PREMESSO

- che con deliberazione n. 671 assunta il 09/02/2010, il Consiglio Regionale ha approvato il programma di reinvestimento 2010/2011 dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di e.r.p., ai sensi della legge n. 560/1993, proposto dall’Azienda, nel quale è stato destinato l’importo di € 3.881.355,00 per la realizzazione, da parte dell’ATER, di interventi di manutenzione straordinaria sugli alloggi gestiti;
- che i tecnici dell’Unità di Direzione “Gestione immobiliare – Manutenzione”, previa ricognizione dell’intero patrimonio abitativo gestito, hanno elaborato un programma generale dei necessari interventi di manutenzione straordinaria dell’ammontare complessivo di € 14.638.044,28 <interessante n.64 fabbricati per n. 2.434 unità immobiliari>;
- che con propria delibera n.55 del 01/10/2010 è stato approvato il programma generale degli interventi di manutenzione straordinaria e lo stralcio operativo 2010/2011, nell’ambito delle risorse immediatamente disponibili, ammontante ad € 3.881.355,00;
- che nell’ambito del predetto stralcio operativo 2010/2011 è compreso l’intervento su n.2 fabbricati di edilizia residenziale ubicati nel comune di Tito alla Via Nuvolese n.15 e n.178 per l’importo complessivo di € 253.000,00, quale 2° ed ultimo stralcio di intervento sull’intero complesso di n.4 edifici, n.2 dei quali già oggetto di precedente intervento di manutenzione straordinaria;
- che a cura del Responsabile Unico del Procedimento, in data 18.02.2011, è stato elaborato il documento preliminare all’avvio della progettazione (art. 15 del D.P.R. n. 544/99);
- che con delibera dell’Amministratore Unico n.35 del 02.05.2011 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di che trattasi nell’importo complessivo di € 268.463,94;
- che con delibera dell’Amministratore Unico n. 100 del 02.08.2011 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di che trattasi per l’importo complessivo di € 268.460,00 di cui € 196.291,05 per lavori a base d’asta ed € 72.168,95 per somme a disposizione;
- che con determinazione dirigenziale n. 48/2012 i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati all’impresa “IDROTERMICA DUETTI” di Telesca Rocco & C. s.a.s.” con sede in POTENZA (PZ) alla Via Angilla Vecchia n. 142, per l’importo di € 187.147,58 di cui € 154.132,84 al netto del ribasso d’asta del 5,60 % oltre € 33.014,74 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che a seguito della delibera dell’A.U. n.45 del 25.09.2012 è stata approvata la situazione del Programma Interventi di Manutenzione Straordinaria di cui alla delibera dell’A.U. n.55 del 01.10.2010 post-appalto dalla quale risulta il nuovo quadro economico relativo all’intervento in oggetto che di seguito si riporta:

TITO		Via Nuvolese 15B-178C			
IDROTERMICA DUETTI di Telesca Rocco e C. sas		ribasso	5,600		
1	Lavori a base d'asta				
1a	Lavori a misura	163.276,31		-9.143,47	154.132,84
1b	Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso	33.014,74		0,00	33.014,74
	Lavori a base d'asta (C.R.M.) [a+b]	196.291,05	196.291,05	-9.143,47	187.147,58
2	Spese tecniche e generali (il 19% di CRM)		37.295,30	0,00	37.295,30
3	Imprevisti		4.547,76	0,00	4.547,76
4	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]		238.134,11	-9.143,47	228.990,64
5	Aliquota Legge Reg.le n. 27/2007 - art. 6		165,07	0,00	165,07
6	I.V.A. lavori (il 10% di 1+3)		20.083,88	-914,35	19.169,53
7	C.T.M. + I.V.A.		258.383,06	-10.057,82	248.325,24
8	I.R.A.P. [3,90% (CTM+IVA)]		10.076,94	-392,26	9.684,68
	Costo Globale del Programma		268.460,00	-10.450,08	258.009,92

- che in data 15.10.2012 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, a fronte del quale veniva fissata la data di ultimazione degli stessi al 12.04.2013, traslata a tutto il 29.06.2013 per effetto della sospensione dal 10.12.2012 al 25.02.2013;
- che il 13.11.2012 è stato stipulato il contratto rep.47747, reg.to a Potenza il 22.11.2012 al n.1171-1;
- che i lavori, come risulta dal relativo verbale, consegnati all’impresa “IDROTERMICA DUETTI” di Telesca Rocco & C. s.a.s.” con sede in POTENZA (PZ) alla Via Angilla Vecchia n. 142 in data 15.10.2012, avrebbero dovuto ultimarsi entro il 12.04.2013 essendo stabilito il tempo di gg. 180 naturali

e consecutivi per la esecuzione, giusta art. 15 del C.S.A.; gli stessi sono stati sospesi dal 10.12.2012 al 25.02.2013, come risulta dal relativo verbale, per la redazione di una Perizia di Variante approvata con determinazione n. 65 del 03.10.2013 per l'importo complessivo di € 269.004,93, così distinto:

1	LAVORI	Q_E POST-APPALTO	Q_E VARIANTE
a	Lavori a misura	€ 163.276,31	€ 175.248,47
	* ribasso d'asta pari al 5,60%	€ 9.143,47	€ 9.813,91
	* Importo Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 154.132,84	€ 165.434,56
b	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.014,74	€ 34.077,15
c	IMPORTO PERIZIA (C.R.M.)	€ 187.147,58	€ 199.511,71
2	Spese tecniche e generali	€ 37.295,30	€ 39.279,59
3	Imprevisti	€ 4.547,76	€ -
4	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]	€ 228.990,64	€ 238.791,30
5	Aliquota Legge Reg.le n.27/2007 - art.6	€ 165,07	€ 165,07
6	I.V.A. (il 10% di 1+3)	€ 19.169,53	€ 19.951,17
7	C.T.M. + I.V.A.	€ 248.325,24	€ 258.907,54
8	I.R.A.P. [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)]	€ 9.684,68	€ 10.097,39
Costo Globale del Programma		€ 258.009,93	€ 269.004,93

- che in data 28.10.2013 è stato stipulato l'atto di obbligazione rep. 48022, reg.to a Potenza il 28.10.2013 al n. 5329 Serie 1T, da cui si evince che la somma "complessiva" netta autorizzata è pari ad € 199.511,71=;
- che a far data dal 12.02.2013, le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state affidate al geom. Alfredo FAGGIANO atteso il collocamento a riposo del geom. Gaetano TRIANI; la D.L. è stata affidata al geom. Aldo Notar Francesco, funzionario dell'A.T.E.R.;
- che in corso d'opera sono stati liquidati n. 4 acconti per complessivi € 188.189,00=;
- che i lavori sono stati ultimati in data 12.11.2013, giusta certificato di ultimazione; lo stato finale dei lavori, redatto dal D.L. in data 27.11.2013 e firmato dall'Impresa senza riserve, ascende a netti € 199.142,21= per cui, essendo stati corrisposti all'Impresa in corso d'opera n. 4 acconti per complessivi € 188.189,00=, resta il credito netto dell'Impresa € 10.953,21=;
- che la somma autorizzata per lavori era pari ad € 199.511,71=, quella spesa, giusta stato finale e salvo risultanze di collaudo è stata di € 199.142,21=, per cui risulta una economia di € 369,50=;
- che il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale in data 27.11.2013;
- che per l'esecuzione dei lavori, con determinazione dirigenziale n. 664 del 10.12.2012, è stato autorizzato il subappalto delle sole opere generali di natura edile (OG1), per l'importo complessivo presunto di € 54.144,12, alla ditta Santangelo Michele da Potenza, c.da Bucaletto – pref. Montano n. 73/A;
- che i lavori eseguiti, riguardanti, essenzialmente, la manutenzione straordinaria di 2 fabbricati A.T.E.R. in TITO, Via Nuvolese n. 15/178, corrispondono alle risultanze contabili e i prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli contrattuali e quelli di cui al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori in corso d'opera ed ha firmato la contabilità e lo stato finale senza riserve;
- che in data 13.11.2013 è stato emesso il D.U.R.C. dal quale si evince la regolarità contributiva dell'impresa;

CONSIDERATO

- che trattandosi di lavori il cui importo non eccede € 500.000,00=, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.lgs 163/2006, si è provveduto al collaudo delle opere mediante certificato di regolare esecuzione;
- che in data 03.12.2013 si è proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti, in contraddittorio con il legale rappresentante legale dell'Impresa Sig. Rocco Telesca, alla presenza del Responsabile del Procedimento geom. Alfredo Faggiano e del D.L. geom. Aldo Notar Francesco, sulla scorta del progetto;
- che il Direttore dei Lavori, con C.R.E del 03.12.2013, sottoscritto in pari data dall'impresa, senza riserve, ha certificato che i lavori di cui all'oggetto sono stati regolarmente eseguiti nell'importo complessivo di € 199.142,21= liquidandone il credito residuo di € 10.953,21= in favore della impresa

che può essere liquidato alla stessa, a saldo di ogni suo diritto ed avere, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria, nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 235 del Regolamento D.P.R. 207/2010;

- che dalla Relazione sulle somme a disposizione dell'Amministrazione e Costo Generale dell'Opera risulta che le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento ammontano ad € 268.506,32 (diconsi euro duecentosessantottomilacinquecentesei/32) con il seguente dettaglio:

Descrizione		(A) Importi Autorizzati	(B) Spese Sostenute	Economie (A - B)	Importi Liquidati	Importi da liquidare
1	Lavori					
	1a <i>Lavori a misura al lordo</i>	€ 175.248,47	€ 174.857,06			
	1b <i>ribasso d'asta del 5,60%</i>	-€ 9.813,91	-€ 9.792,00			
	1c <i>Lavori a misura al netto del ribasso (1a-1b)</i>	€ 165.434,56	€ 165.065,06			
	1d <i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 34.077,15	€ 34.077,15			
	Importo dei lavori al netto (C.R.M.) [1c+1d]	€ 199.511,71	€ 199.142,21	€ 369,49	€ 188.189,00	€ 10.953,21
2	Spese tecniche e generali (nella misura max 19%)	€ 39.279,59	€ 39.206,14	€ 73,45	€ 37.520,30	€ 1.685,84
3	Imprevisti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]	€ 238.791,29	€ 238.348,35	€ 442,94	€ 225.709,30	€ 12.639,05
5	IVA 10% su lavori	€ 19.951,17	€ 19.914,22	€ 36,95	€ 18.818,90	€ 1.095,32
6	Aliquota L.R. 27/2007 art.6	€ 165,07	€ 165,07	€ -	€ 165,07	€ -
7	C.T.M. + IVA	€ 258.907,53	€ 258.427,64	€ 479,89	€ 244.693,27	€ 13.734,37
8	IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)	€ 10.097,39	€ 10.078,68	€ 18,72	€ -	€ 10.078,68
	Somma	€ 269.004,93	€ 268.506,32	€ 498,60	€ 244.693,27	€ 23.813,05

VISTI gli atti di contabilità finale;

VISTA la relazione sul conto finale dalla quale si evince che l'impresa ha ultimato i lavori in tempo utile e non ha formulato riserve;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. e sottoscritto dalla D.L., dall'impresa e dal Responsabile del Procedimento;

Considerato che, a norma dell'art.229 comma 3 del Regolamento D.P.R. 207/2010, il C.R.E. ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo decorsi 26 mesi dalla data della relativa emissione (03.12.2013);

VISTA la relazione sul costo generale dell'intervento e gli atti ad essa allegati;

VISTA la legge Regionale 24.06.1996 n.29;

VISTO l'art. 141 comma 3 del D. L. n. 163 del 12.04.2006;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010

VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico dell'A.T.E.R. di Potenza, di cui all'art. 11 della legge Regionale n. 29 del 24.06.1996, espresso nella seduta n. 160 del 16/12/2013;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Dirigente Responsabile dell'Unità di Direzione "Interventi Costruttivi Manutenzione Recupero Espropri" in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Dirigente Responsabile dell'Unità di Direzione "Gestione Patrimonio e Risorse" in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui alla presente deliberazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione provvisorio, dei lavori in oggetto, eseguiti dall'impresa "IDROTERMICA DUETTI" di Telesca Rocco & C. s.a.s." con sede in POTENZA (PZ) alla Via Angilla Vecchia n. 142, nell'importo di € 199.142,21= con il residuo credito dell'impresa di € 10.953,21= oltre IVA, da liquidare all'impresa a saldo di ogni suo diritto ed avere previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria, nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 235 del Regolamento D.P.R. 207/2010, significando che il C.R.E. ha carattere provvisorio (art. 229 comma 3 del Regolamento) ed assumerà carattere definitivo decorsi 26 mesi dalla data della relativa emissione (03.12.2013);
2. DI APPROVARE il costo generale delle opere in € 268.506,32= distinto come in premessa, con l'economia di € 498,60= rispetto all'importo autorizzato di € 269.004,93=.

La presente determinazione, costituita da 06 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE

(arch. Michele BILANCIA)

F.to Michele BILANCIA

OGGETTO: Delibera dell'Amministratore Unico n.55 del 01/10/2010 "Programma di interventi di manutenzione straordinaria 2010/2011 - 2° stralcio per l'importo complessivo di € 3.881.355,00"
Lavori di manutenzione straordinaria di n.2 fabbricati ATER per complessivi 29 alloggi nel comune di TITO alla Via Nuvolese n.15 e n.178 (cod.fabbr.571 e 572).
Importo globale dell'intervento € 269.004,93=
"APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COSTO GENERALE DELL'OPERA"

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Art. 6 della Legge n. 241/90, art.71 del Regolamento di Organizzazione ed art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Alfredo FAGGIANO)

F.to Alfredo FAGGIANO

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita' tecnico-amministrativa del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE:
"INTERVENTI COSTRUTTIVI MANUTENZIONE RECUPERO ESPROPRI
IL DIRIGENTE
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

Data _____

F.to Pierluigi ARCIERI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita' contabile del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE: "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data _____

F.to Vincenzo PIGNATELLI