

STRUTTURA PROPONENTE: “DIREZIONE”

Delibera n.56 /2015

**OGGETTO:** Appalto integrato per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzione di un complesso residenziale per 64 alloggi in località "Malvaccaro-Macchia Giocoli" del comune di POTENZA.

Ditta appaltatrice:ATI MERIDIANA SERVIZI s.r.l. - D-RECTA SRL - Ing. Giustino MORO

CONCESSIONE PROROGA CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO

L'anno 2015 il giorno 03 del mese di dicembre nella sede dell'ATER

L'AMMINISTRATORE UNICO

Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, assistito dal Direttore dell' Azienda arch. Michele BILANCIA;

VISTO il contratto di appalto del 10.09.2015 rep. n. 48447/2015, registrato a Potenza in data 11.09.2015 al n. 4415 serie IT;

VISTO l'art. 7 del contratto di appalto che fissa in 60 (sessanta) giorni il termine "offerto" per la presentazione del progetto esecutivo, decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito ordine di servizio di cui al comma 1 dell'art. 169 del D.P.R. n. 207/2010;

VISTO l'Ordine di Servizio n. 1 del 01.10.2010 del Responsabile Unico del procedimento, arch. Michele BILANCIA, trasmesso tramite p.e.c., in pari data all'ATI appaltatrice con il quale si ordina di presentare il progetto esecutivo dell'intervento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di cui sopra;

VISTA la nota PEC n. prot. 12461 del 24.11.2015 con la quale la compagine appaltatrice ha richiesto una proroga di 20 gg. (venti giorni) sul termine assegnato per la consegna del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che la proroga richiesta si fonda sulle seguenti motivazioni così come rappresentate nella nota succitata:

- la recente entrata in vigore del D.M. 26.06.2015 relativo alle prestazioni energetiche degli edifici ha determinato la conseguente rivisitazione dei materiali idonei a garantire il rispetto del presente decreto;
- il tracciato e la quota d'imposta della viabilità a monte del lotto in argomento e' sensibilmente modificata comportando un, seppur parziale approfondimento in merito agli accessi alle unità abitative e alle infrastrutture a rete;

ACCERTATO che le motivazioni addotte scaturiscono da eventi imprevedibili, intervenuti successivamente all'elaborazione del progetto definitivo presentato in sede di gara dall'impresa;

RITENUTO congruo il tempo aggiuntivo richiesto per l'allestimento degli elaborati progettuali del progetto esecutivo anche in relazione all'avanzamento dello stesso, giusta verbali del 13/11/2015 e 02/12/2015;

PRESO ATTO che la richiesta e' stata prodotta prima della scadenza stabilita del 30.11.2015 e che a norma dell'art. 17 del Capitolato Prestazionale d'Appalto tale proroga può per giustificati motivi essere concessa, in quanto non pregiudica gli interessi dell'Amministrazione;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;

VISTO lo statuto dell'Azienda;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

## DELIBERA

1) DI CONCEDERE all'ATI MERIDIANA SERVIZI s.r.l. - D-RECTA SRL - Ing. Giustino MORO la proroga sul termine ultimo per la consegna del progetto esecutivo di giorni 20 (venti) fissando la nuova scadenza al 20.12.2015;

2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'ATI appaltatrice.

La presente deliberazione, costituita da n. 3 facciate, e' immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA  
F.to Michele BILANCIA

L'AMMINISTRATORE UNICO  
F.to Domenico ESPOSITO

OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzione di un complesso residenziale per 64 alloggi in località "Malvaccaro-Macchia Giocoli" del comune di POTENZA.  
Ditta appaltatrice:ATI MERIDIANA SERVIZI s.r.l. - D-RECTA SRL - Ing. Giustino MORO  
CONCESSIONE PROROGA CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO

L'ESTENSORE DELL' ATTO (arch. Michele BILANCIA)

F.to Michele BILANCIA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art. art. 71 del Reg. Org. ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni).

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(arch. Michele BILANCIA)

F.to Michele BILANCIA

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita' tecnico-amministrativa del presente atto:

II DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA)

data \_\_\_\_\_

F.to Michele BILANCIA

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita' contabile del presente atto:

UNITA' DI DIREZIONE: "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"  
IL DIRIGENTE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data \_\_\_\_\_

F.to Vincenzo PIGNATELLI

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita' del presente atto:

II DIRETTORE DELL' AZIENDA  
(arch. Michele BILANCIA)

Data \_\_\_\_\_

F.to Michele BILANCIA