

ALL-"B"
Rep. n. -----

SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 00 (lettere) del mese di ----- in

Potenza, Via Manhes, 33, presso la sede dell'ATER di Potenza sono presenti:

- l'arch. Michele BILANCIA nato a Potenza il 05.05.1952, nella qualità di Direttore dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Potenza, nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 17 della L.R. del 24.06.1996 n. 29 con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 3 del 20.01.2011;

- il Sig. MIRGALDI Giuseppe Antonio nato a Altamura (BA) il 20.08.1949, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Capogruppo mandataria dell'A.T.I. Mirgaldi Giuseppe Antonio - Stella Donato giusta mandato speciale con rappresentanza e procura speciale del 26.01.2011 Repertorio n. 60816 Raccolta n. 21377 registrato a Gioia del Colle in data 27.01.2011 al n. 865 Serie IT.

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lalla di Cervo, 87
Tel. 0803775321/07 ALTAMURA
C.F. M. 01570740717
P. IVA 01512754074

PREMESSO

- che in attuazione del programma di e.r.p. sovvenzionata 2004 - L. 560/1993 - Programma straordinario di e.r.p. - art. 21 D.L. 159/2007 convertito con L. 222/2007 è stato localizzato nel Comune di Potenza un intervento per la realizzazione di n. 100 alloggi di erp sovvenzionata, in parte finanziato con fondi regionali (56 alloggi) e in parte derivante da stanziamenti ministeriali (44 alloggi);

- che il progetto esecutivo è stato approvato dall'Amministratore dell'Azienda con propria deliberazione n. 37 del 05.06.2009, negli importi di € 6.950.000,00= (di cui € 4.946.920,00= per CRN) per i 56 alloggi ed € 5.194.775,04= (di cui 3.999.174,00=per CRN) per i 44 alloggi;

- che il Quadro Economico Complessivo (56+44 alloggi) dei Lavori a base d'asta è risultato di € 8.976.094,00=, di cui € 8.819.138,02 per lavori;

- che con delibera dell'Amministratore Unico dell'ATER n. 37/2009 è stato disposto

A.T.E.R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
Arch. Michele Bilancia

Stamp: AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - POTENZA - Via Manhes, 33 - Tel. 071/3111

di indire una gara mediante procedura aperta, da aggiudicare a corpo secondo quanto previsto dall'art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.163/2006 con il criterio del massimo ribasso, mediante offerta a prezzi unitari per i lavori di costruzione di che trattasi, ponendo a base d'asta l'importo di € 8.976.094,00= di cui € 126.955,98= per oneri per la sicurezza ed € 30.000,00= per accatastamento immobili non soggetti a ribasso;

- che conseguentemente, operando in conformità al disposto di cui all'art. 113 co. 4, parte seconda, del D.Lgs. n. 163/06, con determina n. 5 del 05.01.2011, la Stazione appaltante aggiudicava definitivamente l'esecuzione dei lavori sopra descritti, all'A.T.I. Mirgaldi Giuseppe Antonio- Stella Donato con sede in Altamura Via Lama di Cervo n. 87 quale impresa seconda classificata nella graduatoria stilata giusta verbale di pubblico incanto rep. n. 46327 del 07.08.09, per l'importo netto di € 6.054.338,25= oltre € 126.955,98= per oneri della sicurezza ed € 30.000,00= per accatastamento immobili non soggetti a ribasso, determinato sulla scorta del ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al 31,350%;



- che il relativo contratto è stato stipulato in data 09.03.2011 al n. 47138 di rep. e registrato a Potenza il 14.03.2011 al n.252 serie 1; i lavori consegnati in data 21.03.2011, tutt'ora in corso, ad oggi non hanno subito alcuna sospensione;

- che nel corso dei lavori è stata redatta una "prima perizia di variante e suppletiva" assommante a netti € 758.914,16=, approvata con determinazione dirigenziale n.129 del 30.11.2011, nei rispettivi importi complessivo immutati (IRAP + C.T.N. + I.V.A.) di € 6.500.000,00= (56 all.), di cui € 4.029.800,03= per C.R.N., e di € 4.751.037,66= (44 all.), di cui € 2.910.408,39= per C.R.N.;

- che è stato stipulato un atto di obbligazione e concordamento nuovi prezzi n. 47462 in data 09.01.2012 e registrato a Potenza il 12.01.2012 al n. 120 Serie 3;

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama di Cervo n. 87
Tel. 0874 494100
C.F. 03112760724
P. IVA 03112760724

A.T.E.R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
(Arch. Michele Bianca)



• che a seguito di richiesta motivata dell'impresa, circa l'autorizzazione alla liquidazione anticipata del premio di accelerazione previsto dall'art. 5 del contratto di appalto, con delibera n. 63 del 16.11.2012 è stato disposto di autorizzare la corrispondenza anticipata del premio di accelerazione di cui all'art. 5 del contratto di appalto alle condizioni previste nell'atto aggiuntivo e relativo schema di polizza fideiussoria e conseguentemente è stato stipulato un atto aggiuntivo n. 47767 del 28.11.2012 e registrato a Potenza il 04.12.2012 al n. 1226 Serie 1;


• che nel corso dei lavori è stata redatta una "seconda perizia di variante e suppletiva" assommante a netti € 109.073,06= è stata approvata con determinazione dirigenziale n.28 del 06.06.2013, nei rispettivi importi complessivo immutati (IRAP + C.T.N. + I.V.A.) di € 6.500.000,00= (56 all.) di cui € 4.138.873,09= per C.R.N. ed di 4.751.037,66= (44 all.), di cui € 2.910.408,39= per C.R.N.;

• che conseguentemente è stato stipulato un atto di obbligazione e concordamento nuovi prezzi n. 47994 in data 17.09.2013 e registrato a Potenza il 07.10.2013 al n. 4722 Serie 1T;

• che nel corso dei lavori è stata redatta una "terza perizia di variante e suppletiva" approvata con determinazione dirigenziale n. 28 del 11.03.2014, nei rispettivi importi complessivo immutati (IRAP + C.T.N. + I.V.A.) di € 6.500.000,00= (56 all.) di cui € 4.138.873,09= per C.R.N. ed di 4.751.037,66= (44 all.), di cui € 2.910.408,39= per C.R.N.;



• che per effetto delle perizie intervenute e delle proroghe concesse il termine di ultimazione è stato fissato al 18.02.2015;

• che l'Impresa nel corso dei lavori ha esposto n. 6 riserve, regolarmente iscritte sugli atti contabili, aventi un importo complessivo di € 1.376.553,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria;



IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
VIA LAVINIA 87100 POTENZA (PZ)
Tel. 0983/243333 Fax 0983/243333
C.F. 03127640772 P. IVA: 03127640772

A.T.E.R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
L. DIRETTORE
(Arc. Michele Bilancia)




- che l'Impresa, tramite i propri legali, diffidava in più occasioni l'Azienda alla definizione tramite le appropriate procedure delle riserve avanzate, preannunciando le relative azioni legali;
- che l'Azienda pur attivando le relative procedure, tramite il R.U.P., ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la conclusione di un accordo bonario con l'ATI appaltatrice;
- che con note n. 3630 del 04.04.2014 e n. 3954 del 11.04.2014 l'ATI appaltatrice dell'intervento in oggetto, in relazione al contenzioso insorto durante l'esecuzione del contratto, ha manifestato a questa Azienda la volontà di addivenire alla definizione di una proposta transattiva ai sensi dell'art. 239 del d.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- che con nota n. 230562 del 14.04.2014 l'Amministratore Unico dell'Azienda ravvisando l'opportunità di pervenire ad una composizione bonaria della controversia insorta, anche alla luce delle implicazioni (imprevedibili) che la vicenda potrebbe comportare, per lo sviluppo regolare delle procedure sottese all'assegnazione degli alloggi, nonché per la rilevante entità delle pretese economiche avanzate, invitava il Direttore dell'Azienda ad attivarsi, con la celerità che il caso richiede, per formulare una proposta transattiva, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006;
- che con nota n. 230569 del 14.04.2014 il Direttore dell'Azienda invitava il R.U.P e il Direttore dei Lavori a trasmettere tutta la documentazione rilevante per l'esame della vicenda in argomento (riserve, controdeduzioni, eventuali relazioni riservate), nonché ogni altro utile contributo finalizzato alla costruzione della proposta transattiva;
- che il Direttore dei Lavori, ing. Michele Gerardi con nota n. 230849 del 22.04.2014 ha trasmesso a tal fine la seguente documentazione: relazione riservata del 07.04.2014, inoltrata ai R.U.P ai fini dell'eventuale conclusione dell'accordo bonario;




IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama 117 - 87010 - No. 87
Tel. 090.3117833 - 4114194 (BA)
C. F. IRG 0874982042250
P. IVA: 036427840724

A. T. E. R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
(Arch. Michele Bilancia)





M. Bilancia

- che il R.U.P., ing. Pierluigi Arcieri con nota n. 230881 del 23.04.2014, ha trasmesso a tal fine tutta documentazione a supporto della vicenda (note varie e relazioni in merito all'eventuale conclusione dell'accordo bonario);
- che successivamente il Direttore dell'Azienda, sulla scorta della documentazione acquisita dal R.U.P e dalla D.L., ha predisposto apposita relazione contenente la predetta offerta transattiva, con la quale, dopo aver ricostruito i fatti, si è soffermato sulla correttezza formale delle riserve iscritte, per poi analizzare analiticamente il merito di ciascuna;
- che l'Azienda per il tramite del direttore dell'Azienda, con nota prof. n. 0004420, del 30.04.2014 convocava l'ATI per il giorno 02.05.2014 al fine di poter verificare eventuale procedimento in merito all'art. 239 del D. Lgs. 163/06 ;
- che seguivano altre riunioni in seno alle quali è emersa la volontà delle parti di raggiungere un accordo transattivo, al fine di conseguire una giusta valutazione di quanto richiesto dall'ATI appaltatrice;
- che nell'ambito di tali incontri è emersa un'ipotesi di transazione vertente sui seguenti punti:
 - 1) rinuncia dell'appaltatore alle riserve iscritte nel corso dei lavori a fronte del riconoscimento dell'importo omnicomprensivo (interessi e rivalutazione) così come quantificato dall'Azienda in € 218.000,00;
 - 2) rimodulazione delle modalità di corresponsione del premio di accelerazione fino alla concorrenza massima del 90%, in base al nuovo cronoprogramma dei lavori;
 - 3) riduzione della rata di saldo nella misura del 2% dell'importo contrattuale;
 - 4) concessione della proroga di gg. 60 sulla scadenza dei tempi contrattuali;
 - 5) risoluzione in via bonaria della contestazione (emersa nel corso dei lavori), riguardante la realizzazione di alcune compagnature (vedi o.d.s n. 1 del



IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama di C. 87
Tel. 080.317437 / 317438 (MIRA IRL)
C.F.: MRG 0620002042250
P. IVA: 0307640722

A. T. E. R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
Arch. Michele Bilancia

06.03.2013) in modo difforme da quanto previsto in progetto.

- che il direttore dell'Azienda in merito al punto 5) del comma precedente con nota n. 231734 del 23.05.2014 ha richiesto alla D.L. di voler confermare l'equipollenza in termini di costo e di prestazione energetica, della soluzione proposta in variante dall'ATI;

- che la D.L. con nota del 23.05.2014, trasmessa il 26.05.2014, ha confermato la sostanziale equivalenza del sistema di isolamento (in variante) eseguito dall'ATI appaltatrice;


- che il Direttore ha convocato l'ATI appaltatrice per il giorno 03.06.2014, in persona del sig. MIRGALDI Giuseppe Antonio (impresa capogruppo mandataria), giusta atto costitutivo in atti. Durante il contraddittorio, pertanto, valutate le sostanziali divergenze ma considerate anche le possibili dannose conseguenze per l'Amministrazione Appaltante di fronte a un possibile contenzioso di esito incerto, si è ritenuto opportuno giungere a un compromesso, pertanto sono state ripercorse le argomentazioni esplicitate nelle riserve dall'Impresa apportando le dovute correzioni laddove alcune affermazioni non possono essere assolutamente condivise;

- che valutato l'importo delle riserve accoglibili, quantificato nella misura di € 218.000,00 (comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria) nonché le ulteriori pretese distinte in premessa del presente atto, il Direttore dell'Azienda, ai sensi del comma 3 dell'art. 239 del Codice dei Contratti, ha sottoposto alla stessa una proposta di transazione del seguente tenore:

- offerta economica a saldo e transazione pari a € 218.000,00 (duecentodiciottomila) omnicomprensiva, da corrispondersi entro i tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure propedeutiche alla definizione dell'iter amministrativo e comunque entro 15 gg. dalla data di sottoscrizione dell'atto di transazione;

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama 23
Tel. 080.311782
C.F. MIRGALDI GIUSEPPE
P. IVA: 02749420425

A. T. E. R.
Azienda Terfite per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
(Arch. Michele Bilancia)



- reciproche concessioni in merito alle modalità di corresponsione del premio di accelerazione, della liquidazione della rata di saldo e dei tempi concessi per l'ultimazione delle opere;

- risoluzione in via bonaria della contestazione (emersa nel corso dei lavori), riguardante la realizzazione di alcune tompagnature (vedi o.d.s n. 1 del 06.03.2013) in modo difforme da quanto previsto in progetto.

• che in quella sede, il rappresentante legale dell'ATI aggiudicataria ha dichiarato di accettare la proposta transattiva e le relative modalità di pagamento;

• che, trattandosi di un importo eccedente euro 100.000,00 (centomila) è stato necessario acquisire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 2, del Codice dei Contratti, il parere dell'Avvocatura interna;

• che in data 23.05.2014 con prot. n. 231743 è stato reso parere favorevole;

• che con delibera dell'Amministratore Unico dell'Azienda n. del è stato approvato il predetto atto di transazione ed è stato dato mandato al Direttore di sottoscrivere l'atto in argomento;

• che l'ATI appaltatrice ha preso visione delle condizioni e termini riportati nello schema di transazione;

Ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti stipulano quanto segue:

Art. 1

Le Premesse costituiscono parte integrante della Transazione.

Art. 2

Con delibera dell'Amministratore Unico dell'Azienda n. ---- del ----- è stato dato mandato al Direttore di sottoscrivere un atto di transazione tra l'ATER di Potenza e l'A.T.I. Mirgaldi Giuseppe Antonio - Stella Donato giusta mandato speciale con rappresentanza e procura speciale del 26.01.2011 Repertorio n. 60816 Raccolta n. 21377 regi-

IMPRESA LEGALE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama di S. Vito, 87
Tel. 080.3176374 ALTAMURA (BA)
C.F.: MAG 04494200724
P.IVA: 0327640724

A.T.E.R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
L. DIRETTORE
(Arch. Michele Biancia)



strato a Gioia del Colle in data 27.01.2011 al n. 865 Serie 1T, in ordine al contratto stipulato in data 09.03.2011 al n. 47138 di rep. e registrato a Potenza il 14.03.2011 al n.252 serie, relativo ai lavori di Lavori di costruzione di nove edifici residenziali per 100 alloggi in località "Bucaletto" del comune di Potenza.

Visto l'art. 239 D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

Visto il parere favorevole alla transazione reso dell'Avvocatura dell'Azienda (prot. n. 231743 del 23.05.2014).

Le parti in via transattiva - e quindi senza che ciò possa essere inteso come acquiescenza o riconoscenza dell'una per le pretese dell'altra - rinunciano una nei confronti dell'altra alle contestazioni e pretese da ciascuna formulate, quali indicate in Premessa, nonché a qualsiasi altra pretesa, anche se ad oggi non espressa, per qualsivoglia titolo, causa o ragione, comunque relativa al rapporto tra loro intercorso.

L'ATER si impegna a pagare all'ATI appaltatrice la somma di € 218.000,00 (duecentodiciottomila) onnicomprensiva, entro 15 gg. dalla sottoscrizione del presente atto.

A parziale modifica delle condizioni originarie del contratto di appalto e dell'atto aggiuntivo n. 47767 del 28.11.2012, registrato a Potenza il 04.12.2012 al n. 1226 Serie 1, si conviene quanto segue:

- il premio di accelerazione massimo erogabile non potrà in alcun caso eccedere il 10 % dell'importo originario del contratto (€ 6.181.293,03);
- l'amministrazione si impegna a corrispondere, in corso d'opera, l'anticipazione sul premio di accelerazione stabilito dall'art. 5 del contratto di appalto fino alla concorrenza del 90% (novanta per cento) dell'importo massimo spettante (90% di € 618.129,30) da calcolarsi in ragione dello 0,3 per mille (zerovirgolatrepermille) dell'importo netto dei lavori maturato alle scadenze dei vari SS.AA.LL., con riferimento alla tempistica desunta dal cronoprogramma allegato al presente atto, di cui

IMPRESA FOILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama di C. 101, 87
Tel. 090.3117837 - K.IMPRESA (SA)
C.F. 01517830962 - 09020 ARZENO
P. IVA: 03127640724

A. T. E. R.

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale

IL DIRETTORE

(Arch. Michele Bilancia)



costituisce parte integrante e sostanziale;

- all'atto dell'ultimazione, l'Azienda provvederà a quantificare l'effettivo ammontare dei giorni di anticipo, rispetto la scadenza contrattuale;
- la liquidazione del saldo del premio di accelerazione (10%), sarà corrisposta dopo l'approvazione degli atti di collaudo;
- in sede di redazione dello stato finale, qualora la Stazione Appaltante accerti pagamenti, a qualsiasi titolo effettuati, in eccedenza rispetto al dovuto, l'Impresa autorizza espressamente l'ATER ad effettuare la compensazione dei crediti a valere sull'ammontare del saldo;
- la rata di saldo di cui all'art. 22 del capitolato speciale d'appalto è ridotta al 2% dell'ammontare netto dello stato finale;
- la polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipazione del premio di accelerazione si estingue entro 30gg. dalla data del certificato di ultimazione;
- all'ATI viene riconosciuta la proroga di giorni 60 (sessanta) sul termine ultimo di ultimazione dei lavori giusta cronoprogramma allegato al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;
- l'Amministrazione, in variante alla soluzione di progetto, accetta l'esecuzione delle tempagnature esterne dei fabbricati B1, A1, B2, A2, secondo le modalità esecutive proposte dall'ATI appaltatrice, previa verifica della regolare esecuzione da parte della D.L. e fatte salve le risultanze dell'organo di collaudo..

Art. 3

Le parti dichiarano che, con l'esecuzione di quanto previsto nelle clausole che precedono, sono risolte le divergenze e sono soddisfatti ogni altro loro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi al Contratto e, pertanto, si danno reciprocamente atto di non avere altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa rimossa e rinunciata

IMPRESA EDILE
MIRGALDY GIUSEPPE
Via Lama di C. 87
Tel. 0977-700000
C.A.P. 70018 GPP. - FOGGIA (FG)
P. IVA 03127640724

A.T.E.R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
L. DIRETTORE
(Arch. Michele Bilancia)

TECNICA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE A.T.E.R.
Via Manhes 33
POTENZA
Tel. 41311

RESIDENZIALE

ogni eccezione e riserva in proposito, avendo il presente accordo natura di transazione ex art. 239 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., le parti convengono che il mancato pagamento di quanto sopra convenuto nei termini stabiliti, comporterà la risoluzione del presente atto, con l'espresso diritto dell'ATI appaltatrice di trattenere le somme eventualmente percepite, quale acconto sul maggior dovuto, riservandosi l'ATI, in tal caso, di agire per il recupero dell'intesa pretesa creditoria.

Art. 5

Ai fini della Transazione le parti eleggono domicilio come segue:

ATER: via Manhes, n. 33 85100 POTENZA

ATI MIRGALDI-STELLA: Via Lama di Cervo n. 87 - 00054 ALTAMURA (BA)

Art. 6

Tutte le spese, diritti ed imposte inerenti la stipula del presente contratto e le dipendenti, eccetto l'I.V.A., sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Il presente contratto è soggetto a registrazione, ai sensi dell'art. 29 D.P.R. 26 aprile 1986, N. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

p. ATER Potenza – Il Direttore dell'Azienda, arch. BILANCIA Michele



A. T. E. R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
(Arch. Michele Bilancia)

p. ATI Mirgaldi – Stella: L'impresa capogruppo, sig. MIRGALDI Giuseppe Antonio

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama di Cervo n. 87
Tel. 080.3117837 - P.E. 2.33004 (BA)
C.F.: MRG GPP 48M20 A226D
R. IVA: 03127640724

EDILIZIA RESIDENZIALE

Comune di Potenza

Provincia di Potenza

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Lavori di costruzione di n.9 fabbricati per complessivi n. 100 alloggi nel Comune di Potenza.

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

Potenza, 26/05/2014

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lamezia, 87
Tel. 080.311764 - 702.411184 (SA)
C. F.: MIRG GPE 99M20 A225D
P. IVA: 0 1 2 7 6 4 0 7 2 4

L'Impresa
(A.T.I. Mirgaldi Giuseppe - Stella Donato)

A. T. E. R.
Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
(Arch. Michele Biffaricia)



[Handwritten signature]

AREA RESIDENZIALE

Comune di Potenza

Provincia di Potenza

OGGETTO: Lavori di costruzione di n.9 fabbricati per complessivi n. 100 alloggi nel Comune di Potenza.

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 35 del D.P.R. 554/99 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, è stato redatto ai sensi dell'art.42 del ripetuto D.P.R. 554/99.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **1490** giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 100% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella


Tabella Climatico Ambientale:

| condizione | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Favorevole | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| Normale | 40 | 55 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| Sfavorevole | 15 | 15 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 75 | 45 | 15 |

IMPRESA ITALIANA
 MIRGALDI GIUSEPPE
 Via Lamagna 94 - S. BIVIO, 87
 Tel. 080.3117837 - 022 ALTAIRRA (BA)
 C. F. MRG GPF 495420 4225D
 P. IVA: 03127640724

A.T.E.R. Potenza
 Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
 (Azienda Municipale di Potenza)

M. P. ...
 (Firma)



Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 115'938.41 lire 224'488'065 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 410'254.60 lire 794'363'674.

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Prezzo Chiuso

L'allegato cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei lavori:



- anno 1 - **Importo** euro 2'448'393.86 lire 4'740'751'587;
- anno 2 - **Importo** euro 1'276'157.31 lire 2'470'985'108;
- anno 3 - **Importo** euro 779'134.00 lire 1'508'613'785;
- anno 4 - **Importo** euro 1'885'596.85 lire 3'651'024'616;
- anno 5 - **Importo** euro 669'937.73 lire 1'297'180'330;
- anno 6 - **Importo** euro 0.00 lire 0;

Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Potenza, 26/05/2014

IMPRESA BOILE PPE

A. T. E. R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
(Arch. Michele Bilancia)



Comune di Potenza

Provincia di Potenza

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Lavori di costruzione di n.9 fabbricati per complessivi n. 100 alloggi nel Comune di Potenza.

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

Potenza, 26/05/2014


Il Tecnico
()

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama
No. 87
Potenza (Mz. Potenza) 80500
Tel. 0975/44311

A. T. E. R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
(Arch. Michele Bilancia)




| ID | Nome attività | Durata | Importo | gen 2011 - giu 2011 | | | lug 2011 - dic 2011 | | gen 2012 - giu 2012 | | lug 2012 - dic 2012 |
|----|--|--------|--------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | | 01 11 - 03 11 | 04 11 - 06 11 | 07 11 - 09 11 | 10 11 - 12 11 | 01 12 - 03 12 | 04 12 - 06 12 | 07 12 - 09 12 | |
| 1 | allestimento cantiere | 6 g | 0.00 | | | | | | | | |
| 2 | scavi ritenti e vespai fondazioni fabbricato | 39 g | 508 986.39 | | | | | | | | |
| 3 | perforazioni e pali in cls compreso il ferro di armatura | 99 g | 985 207.70 | | | | | | | | |
| 4 | calcestruzzo in fondazione, in elevazione, ferro di armatura, cassei, sofal, | 230 g | 1 687 161.62 | | | | | | | | |
| 5 | tompagnature perimetrali | 149 g | 342 148.03 | | | | | | | | |
| 6 | isolamenti, impermeabilizzazioni | 149 g | 400 095.85 | | | | | | | | |
| 7 | tramezzature e murature di separazione alloggi e vani scala | 146 g | 256 022.46 | | | | | | | | |
| 8 | manico di copertura, grondaie, discendenti, etc.. | 75 g | 77 851.66 | | | | | | | | |
| 9 | Impianto idrico sanitario e di scarico | 119 g | 142 202.34 | | | | | | | | |
| 10 | impianto di riscaldamento | 168 g | 365 867.23 | | | | | | | | |
| 11 | impianto elettrico, televisivo, telefonico e citofonico | 83 g | 223 552.30 | | | | | | | | |
| 12 | intonaci, rivestimenti, pitture e paramento per esterno | 114 g | 148 798.15 | | | | | | | | |
| 13 | intonaci e pitture per interno | 123 g | 400 486.87 | | | | | | | | |
| 14 | infissi interni ed esterni | 87 g | 503 845.28 | | | | | | | | |
| 15 | massetti, pavimenti, rivestimenti, pietra da taglio e marmi, etc. | 87 g | 474 738.99 | | | | | | | | |
| 16 | impianto di ascensore | 70 g | 117 949.14 | | | | | | | | |
| 17 | fornitura e posa in opera degli apparecchi igienico-sanitari | 57 g | 58 456.34 | | | | | | | | |
| 18 | tubazioni e pozzetti per acquedotti, fognatura, predisposizione illuminazion | 58 g | 249 681.92 | | | | | | | | |
| 19 | pavimentazioni, cordoli, etc.. | 46 g | 25 525.73 | | | | | | | | |
| 20 | opere in ferro (ringhiere per balconi e per muri di sostegno, carpenterie m | 37 g | 38 728.83 | | | | | | | | |
| 21 | rilevati e pavimentazioni stradali | 48 g | 75 914.92 | | | | | | | | |
| 22 | smobilizzo cantiere | 13 g | 0.00 | | | | | | | | |



IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
 Via Lama di Cervo, 87
 Tel. 080.317751 - 022 ALTAMURA (BN)
 C. F.: MIRGALDI GIUSEPPE 49M20 A225D
 P. IVA: 01717640724

A. T. E. R.
 Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
 IL DIRETTORE
 (A) (C) Michela Bilancia

Via Manhes, 33
 POTENZA
 Tel. 413111



IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
 Via Lampadario, 87
 Tel. 090.317697 - STVO, 87
 C. F.: MIRGALDI GIUSEPPE 022 ALIANURA (CS)
 P. IVA: 01827640724

A. T. E. R.
 Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
 IL DIRETTORE
 (Arch. Michele Bilancia)



M. Bilancia

| ATTIVITA' | PREVISTO | | | Inizio | Fine | GIORNI | |
|--|--------------|---------------|-------|------------|------------|--------|------|
| | euro | lire | (%) | | | Lav. | Tot. |
| allestimento cantiere | 0.00 | 0 | 0.00 | 21/03/2011 | 28/03/2011 | 6 | 8 |
| scavi rinterri e vespai fondazioni fabbricato | 508 986.39 | 985 535 077 | 7.21 | 21/03/2011 | 13/05/2011 | 39 | 54 |
| perforazioni e pali in cls compreso il ferro di armatura | 965 207.70 | 1 868 902 713 | 13.67 | 15/04/2011 | 04/09/2011 | 99 | 143 |
| calcestruzzo in fondazione, in elevazione, ferro di armatura, cassei, solai, etc.. | 1 687 161.62 | 3 266 800 430 | 23.90 | 08/07/2011 | 03/06/2012 | 230 | 332 |
| tompagnature perimetrali | 342 148.03 | 662 490 966 | 4.85 | 23/01/2012 | 21/08/2012 | 149 | 212 |
| isolamenti, impermeabilizzazioni | 400 095.85 | 774 693 591 | 5.67 | 05/04/2012 | 04/11/2012 | 149 | 214 |
| tramezzature e murature di separazione alloggi e vani scala | 256 022.46 | 495 728 609 | 3.63 | 07/07/2012 | 01/02/2013 | 146 | 210 |
| manto di copertura, grondaie, discendenti, etc.. | 77 851.66 | 150 741 834 | 1.10 | 18/12/2012 | 04/04/2013 | 75 | 108 |
| Impianto idrico sanitario e di scarico | 142 202.34 | 275 342 125 | 2.01 | 13/03/2013 | 29/08/2013 | 119 | 170 |
| impianto di riscaldamento | 365 867.23 | 708 417 741 | 5.18 | 30/04/2013 | 23/12/2013 | 168 | 238 |
| impianto elettrico, televisivo, telefonico e citofonico | 223 552.30 | 432 857 612 | 3.17 | 07/10/2013 | 04/02/2014 | 83 | 121 |
| intonaci, rivestimenti, pitture e paramento per esterno | 146 798.15 | 284 240 854 | 2.08 | 04/12/2013 | 20/05/2014 | 114 | 168 |
| intonaci e pitture per interno | 400 486.87 | 775 450 712 | 5.67 | 29/01/2014 | 22/07/2014 | 123 | 175 |
| infissi interni ed esterni | 503 845.28 | 975 580 500 | 7.14 | 24/05/2014 | 24/09/2014 | 87 | 124 |
| masseti, pavimenti, rivestimenti, pietra da taglio e marmi, etc. | 474 736.99 | 919 218 992 | 6.73 | 20/07/2014 | 19/11/2014 | 87 | 123 |
| Impianto di ascensore | 117 949.14 | 228 381 381 | 1.67 | 06/09/2014 | 15/12/2014 | 70 | 101 |
| fornitura e posa in opera degli apparecchi igienico-sanitari | 56 456.34 | 109 314 717 | 0.80 | 13/10/2014 | 06/01/2015 | 57 | 86 |
| tubazioni e pozzetti per acquedotti, fognatura, predisposizioe illuminazione esterna etc.. | 249 681.92 | 483 451 611 | 3.54 | 23/11/2014 | 18/02/2015 | 58 | 88 |
| pavimentazioni, cordoli, etc.. | 25 525.73 | 49 424 705 | 0.36 | 04/01/2015 | 10/03/2015 | 46 | 66 |
| opere in ferro (ringhiere per balconi e per muri di sostegno, carpenterie metalliche) | 38 728.83 | 74 989 472 | 0.55 | 23/01/2015 | 16/03/2015 | 37 | 53 |
| rilevati e pavimentazioni stradali | 75 914.92 | 146 991 782 | 1.08 | 03/02/2015 | 09/04/2015 | 48 | 66 |
| smobilizzo cantiere | 0.00 | 0 | 0.00 | 04/04/2015 | 22/04/2015 | 13 | 19 |

Potenza, 26/05/2014

Il Tecnico

A. T. E. R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale

IL DIRETTORE

(Arch. Michele Biliardi)

IMPRESA EDILE
MIRGARDI GIUSEPPE
Via L. Imbriani
Tel. 0984/3770027
C.F. 031276

Comune di Potenza

Provincia di Potenza

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Lavori di costruzione di n.9 fabbricati per complessivi n. 100 alloggi nel Comune di Potenza.

COMMITTENTE: A.T.E.R. Potenza

Potenza, 26/05/2014

Il Tecnico
()

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via L. Galvani, 107 - C. P. 87
Tel. 0971/260000 - 700000000
C.F. 01200000765 - 45M20A2250
P. IVA 01127640724

A. T. E. R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
(Arch. Michele Bilancia)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Bilancia".

| DATA | IMPORTI PREVISTI | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | Parziale euro | Parziale lire | Progressivo euro | Progressivo lire | (%) |
| 21/03/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 13 050.93 | 25 270 130 | 0.18 |
| 22/03/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 26 101.87 | 50 540 260 | 0.37 |
| 23/03/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 39 152.80 | 75 810 391 | 0.55 |
| 24/03/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 52 203.73 | 101 080 521 | 0.74 |
| 25/03/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 65 254.67 | 126 350 651 | 0.92 |
| 28/03/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 78 305.60 | 151 620 781 | 1.11 |
| 29/03/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 91 356.53 | 176 890 911 | 1.29 |
| 30/03/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 104 407.46 | 202 161 042 | 1.48 |
| 31/03/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 117 458.40 | 227 431 172 | 1.66 |
| 01/04/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 130 509.33 | 252 701 302 | 1.85 |
| 04/04/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 143 560.26 | 277 971 432 | 2.03 |
| 05/04/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 156 611.20 | 303 241 562 | 2.22 |
| 06/04/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 169 662.13 | 328 511 692 | 2.40 |
| 07/04/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 182 713.06 | 353 781 823 | 2.59 |
| 08/04/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 195 764.00 | 379 051 953 | 2.77 |
| 11/04/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 208 814.93 | 404 322 083 | 2.96 |
| 12/04/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 221 865.86 | 429 592 213 | 3.14 |
| 13/04/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 234 916.80 | 454 862 343 | 3.33 |
| 14/04/2011 | 13 050.93 | 25 270 130 | 247 967.73 | 480 132 474 | 3.51 |
| 15/04/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 270 768.23 | 524 280 409 | 3.84 |
| 18/04/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 293 568.74 | 568 428 344 | 4.16 |
| 19/04/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 316 369.25 | 612 576 280 | 4.48 |
| 20/04/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 339 169.75 | 656 724 215 | 4.80 |
| 21/04/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 361 970.26 | 700 872 150 | 5.13 |
| 22/04/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 384 770.76 | 745 020 086 | 5.45 |
| 26/04/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 407 571.27 | 789 168 021 | 5.77 |
| 27/04/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 430 371.77 | 833 315 957 | 6.10 |
| 28/04/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 453 172.28 | 877 463 892 | 6.42 |
| 29/04/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 475 972.79 | 921 611 827 | 6.74 |
| 02/05/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 498 773.29 | 965 759 763 | 7.07 |
| 03/05/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 521 573.80 | 1 009 907 698 | 7.39 |
| 04/05/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 544 374.30 | 1 054 055 633 | 7.71 |
| 05/05/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 567 174.81 | 1 098 203 569 | 8.03 |
| 06/05/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 589 975.32 | 1 142 351 504 | 8.36 |
| 09/05/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 612 775.82 | 1 186 499 440 | 8.68 |
| 10/05/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 635 576.33 | 1 230 647 375 | 9.00 |
| 11/05/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 658 376.83 | 1 274 795 310 | 9.33 |
| 12/05/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 681 177.34 | 1 318 943 246 | 9.65 |
| 13/05/2011 | 22 800.51 | 44 147 935 | 703 977.84 | 1 363 091 181 | 9.97 |
| 16/05/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 713 277.42 | 1 381 968 986 | 10.11 |
| 17/05/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 723 476.99 | 1 400 846 791 | 10.25 |
| 18/05/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 733 226.56 | 1 419 724 597 | 10.39 |
| 19/05/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 742 976.14 | 1 438 602 402 | 10.52 |
| 20/05/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 752 725.71 | 1 457 480 207 | 10.66 |
| 23/05/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 762 475.28 | 1 476 358 012 | 10.80 |
| 24/05/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 772 224.85 | 1 495 235 817 | 10.94 |
| 25/05/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 781 974.43 | 1 514 113 623 | 11.08 |
| 26/05/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 791 724.00 | 1 532 991 428 | 11.22 |
| 27/05/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 801 473.57 | 1 551 869 233 | 11.35 |
| 30/05/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 811 223.14 | 1 570 747 038 | 11.49 |
| 31/05/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 820 972.72 | 1 589 624 843 | 11.63 |
| 01/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 830 722.29 | 1 608 502 648 | 11.77 |
| 02/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 840 471.86 | 1 627 380 454 | 11.91 |
| 03/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 850 221.44 | 1 646 258 259 | 12.04 |
| 06/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 859 971.01 | 1 665 136 064 | 12.18 |
| 07/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 869 720.58 | 1 684 013 869 | 12.32 |
| 08/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 879 470.15 | 1 702 891 674 | 12.46 |
| 09/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 889 219.73 | 1 721 769 480 | 12.60 |
| 10/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 898 969.30 | 1 740 647 285 | 12.73 |
| 13/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 908 718.87 | 1 759 525 090 | 12.87 |
| 14/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 918 468.44 | 1 778 402 895 | 13.01 |
| 15/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 928 218.02 | 1 797 280 700 | 13.15 |
| 16/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 937 967.59 | 1 816 158 505 | 13.29 |
| 17/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 947 717.16 | 1 835 036 311 | 13.43 |
| 20/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 957 466.74 | 1 853 914 116 | 13.56 |
| 21/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 967 216.31 | 1 872 791 921 | 13.70 |
| 22/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 976 965.88 | 1 891 669 726 | 13.84 |
| 23/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 986 715.45 | 1 910 547 531 | 13.98 |
| 24/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 996 465.03 | 1 929 425 337 | 14.12 |
| 27/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 1 006 214.60 | 1 948 303 142 | 14.25 |
| 28/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 1 015 964.17 | 1 967 180 947 | 14.39 |
| 29/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 1 025 713.74 | 1 986 058 752 | 14.53 |
| 30/06/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 1 035 463.32 | 2 004 936 557 | 14.67 |
| 01/07/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 1 045 212.89 | 2 023 814 363 | 14.81 |
| 04/07/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 1 054 962.46 | 2 042 692 168 | 14.94 |

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama di Cravo, 187
Tel. 080.3177837/2003/1 (NUMERO 184)
C.F. MRG 962490204225D
P. IVA: 032740724

A. T. E. R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
(Arch. Michele Bilancia)



| DATA | IMPORTI PREVISTI | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------|
| | Parziale euro | Parziale lire | Progressivo euro | Progressivo lire | (%) |
| 05/07/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 1 064 712.04 | 2 061 569 973 | 15.08 |
| 06/07/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 1 074 461.61 | 2 080 447 778 | 15.22 |
| 07/07/2011 | 9 749.57 | 18 877 805 | 1 084 211.18 | 2 099 325 583 | 15.36 |
| 08/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 101 296.24 | 2 132 406 869 | 15.60 |
| 11/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 118 381.30 | 2 165 488 154 | 15.84 |
| 12/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 135 466.36 | 2 198 569 439 | 16.08 |
| 13/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 152 551.41 | 2 231 650 725 | 16.33 |
| 14/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 169 636.47 | 2 264 732 010 | 16.57 |
| 15/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 186 721.53 | 2 297 813 295 | 16.81 |
| 18/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 203 806.59 | 2 330 894 580 | 17.05 |
| 19/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 220 891.65 | 2 363 975 866 | 17.29 |
| 20/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 237 976.70 | 2 397 057 151 | 17.54 |
| 21/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 255 061.76 | 2 430 138 436 | 17.78 |
| 22/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 272 146.82 | 2 463 219 722 | 18.02 |
| 25/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 289 231.88 | 2 496 301 007 | 18.26 |
| 26/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 306 316.94 | 2 529 382 292 | 18.51 |
| 27/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 323 401.99 | 2 562 463 578 | 18.75 |
| 28/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 340 487.05 | 2 595 544 863 | 18.99 |
| 29/07/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 357 572.11 | 2 628 626 148 | 19.23 |
| 01/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 374 657.17 | 2 661 707 434 | 19.47 |
| 02/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 391 742.23 | 2 694 788 719 | 19.72 |
| 03/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 408 827.28 | 2 727 870 004 | 19.96 |
| 04/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 425 912.34 | 2 760 951 290 | 20.20 |
| 05/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 442 997.40 | 2 794 032 575 | 20.44 |
| 08/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 460 082.46 | 2 827 113 860 | 20.68 |
| 09/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 477 167.52 | 2 860 195 146 | 20.93 |
| 10/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 494 252.57 | 2 893 276 431 | 21.17 |
| 11/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 511 337.63 | 2 926 357 716 | 21.41 |
| 12/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 528 422.69 | 2 959 439 001 | 21.65 |
| 16/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 545 507.75 | 2 992 520 287 | 21.89 |
| 17/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 562 592.81 | 3 025 601 572 | 22.14 |
| 18/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 579 677.86 | 3 058 682 857 | 22.38 |
| 19/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 596 762.92 | 3 091 764 143 | 22.62 |
| 22/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 613 847.98 | 3 124 845 428 | 22.86 |
| 23/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 630 933.04 | 3 157 926 713 | 23.10 |
| 24/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 648 018.10 | 3 191 007 999 | 23.35 |
| 25/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 665 103.15 | 3 224 089 284 | 23.59 |
| 26/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 682 188.21 | 3 257 170 569 | 23.83 |
| 29/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 699 273.27 | 3 290 251 855 | 24.07 |
| 30/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 716 358.33 | 3 323 333 140 | 24.31 |
| 31/08/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 733 443.39 | 3 356 414 425 | 24.56 |
| 01/09/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 750 528.44 | 3 389 495 711 | 24.80 |
| 02/09/2011 | 17 085.06 | 33 081 285 | 1 767 613.50 | 3 422 576 996 | 25.04 |
| 05/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 774 948.99 | 3 436 780 476 | 25.14 |
| 06/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 782 284.47 | 3 450 983 956 | 25.25 |
| 07/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 789 619.96 | 3 465 187 436 | 25.35 |
| 08/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 796 955.44 | 3 479 390 916 | 25.46 |
| 09/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 804 290.93 | 3 493 594 397 | 25.56 |
| 12/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 811 626.41 | 3 507 797 877 | 25.66 |
| 13/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 818 961.90 | 3 522 001 357 | 25.77 |
| 14/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 826 297.38 | 3 536 204 837 | 25.87 |
| 15/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 833 632.87 | 3 550 408 317 | 25.98 |
| 16/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 840 968.36 | 3 564 611 797 | 26.08 |
| 19/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 848 303.84 | 3 578 815 277 | 26.18 |
| 20/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 855 639.33 | 3 593 018 757 | 26.29 |
| 21/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 862 974.81 | 3 607 222 238 | 26.39 |
| 22/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 870 310.30 | 3 621 425 718 | 26.49 |
| 23/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 877 645.78 | 3 635 629 198 | 26.60 |
| 26/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 884 981.27 | 3 649 832 678 | 26.70 |
| 27/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 892 316.75 | 3 664 036 158 | 26.81 |
| 28/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 899 652.24 | 3 678 239 638 | 26.91 |
| 29/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 906 987.72 | 3 692 443 118 | 27.01 |
| 30/09/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 914 323.21 | 3 706 646 598 | 27.12 |
| 03/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 921 658.69 | 3 720 850 079 | 27.22 |
| 04/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 928 994.18 | 3 735 053 559 | 27.33 |
| 05/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 936 329.66 | 3 749 257 039 | 27.43 |
| 06/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 943 665.15 | 3 763 460 519 | 27.53 |
| 07/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 951 000.63 | 3 777 663 999 | 27.64 |
| 10/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 958 336.12 | 3 791 867 479 | 27.74 |
| 11/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 965 671.61 | 3 806 070 959 | 27.85 |
| 12/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 973 007.09 | 3 820 274 440 | 27.95 |
| 13/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 980 342.58 | 3 834 477 920 | 28.05 |
| 14/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 987 678.06 | 3 848 681 400 | 28.16 |
| 17/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 1 995 013.55 | 3 862 884 880 | 28.26 |
| 18/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 002 349.03 | 3 877 088 360 | 28.37 |

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
 Via Lama di Cerreto 27
 Tel. 080.3117837 - 082.4344100 (BA)
 C. F.: MRG GPP 091202225D
 P. IVA: 03127440724

A. T. E. R.
 Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
 IL DIRETTORE
 (Arch. Michele Bilancia)



M. Bilancia

| DATA | IMPORTI PREVISTI | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | Parziale euro | Parziale lire | Progressivo euro | Progressivo lire | (%) |
| 19/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 009 684.52 | 3 891 291 840 | 28.47 |
| 20/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 017 020.00 | 3 905 495 320 | 28.57 |
| 21/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 024 355.49 | 3 919 698 800 | 28.68 |
| 24/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 031 690.97 | 3 933 902 281 | 28.78 |
| 25/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 039 026.46 | 3 948 105 761 | 28.88 |
| 26/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 046 361.94 | 3 962 309 241 | 28.99 |
| 27/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 053 697.43 | 3 976 512 721 | 29.09 |
| 28/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 061 032.91 | 3 990 716 201 | 29.20 |
| 31/10/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 068 368.40 | 4 004 919 681 | 29.30 |
| 01/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 075 703.88 | 4 019 123 161 | 29.40 |
| 02/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 083 039.37 | 4 033 326 641 | 29.51 |
| 03/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 090 374.86 | 4 047 530 122 | 29.61 |
| 04/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 097 710.34 | 4 061 733 602 | 29.72 |
| 07/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 105 045.83 | 4 075 937 082 | 29.82 |
| 08/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 112 381.31 | 4 090 140 562 | 29.92 |
| 09/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 119 716.80 | 4 104 344 042 | 30.03 |
| 10/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 127 052.28 | 4 118 547 522 | 30.13 |
| 11/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 134 387.77 | 4 132 751 002 | 30.24 |
| 14/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 141 723.25 | 4 146 954 482 | 30.34 |
| 15/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 149 058.74 | 4 161 157 963 | 30.44 |
| 16/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 156 394.22 | 4 175 361 443 | 30.55 |
| 17/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 163 729.71 | 4 189 564 923 | 30.65 |
| 18/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 171 065.19 | 4 203 768 403 | 30.76 |
| 21/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 178 400.68 | 4 217 971 883 | 30.86 |
| 22/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 185 736.16 | 4 232 175 363 | 30.96 |
| 23/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 193 071.65 | 4 246 378 843 | 31.07 |
| 24/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 200 407.14 | 4 260 582 324 | 31.17 |
| 25/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 207 742.62 | 4 274 785 804 | 31.27 |
| 28/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 215 078.11 | 4 288 989 284 | 31.38 |
| 29/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 222 413.59 | 4 303 192 764 | 31.48 |
| 30/11/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 229 749.08 | 4 317 396 244 | 31.59 |
| 01/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 237 084.56 | 4 331 599 724 | 31.69 |
| 02/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 244 420.05 | 4 345 803 204 | 31.79 |
| 05/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 251 755.53 | 4 360 006 684 | 31.90 |
| 06/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 259 091.02 | 4 374 210 165 | 32.00 |
| 07/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 266 426.50 | 4 388 413 645 | 32.11 |
| 09/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 273 761.99 | 4 402 617 125 | 32.21 |
| 12/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 281 097.47 | 4 416 820 605 | 32.31 |
| 13/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 288 432.96 | 4 431 024 085 | 32.42 |
| 14/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 295 768.44 | 4 445 227 565 | 32.52 |
| 15/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 303 103.93 | 4 459 431 045 | 32.63 |
| 16/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 310 439.41 | 4 473 634 525 | 32.73 |
| 19/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 317 774.90 | 4 487 838 005 | 32.83 |
| 20/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 325 110.39 | 4 502 041 486 | 32.94 |
| 21/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 332 445.87 | 4 516 244 966 | 33.04 |
| 22/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 339 781.36 | 4 530 448 446 | 33.15 |
| 23/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 347 116.84 | 4 544 651 926 | 33.25 |
| 27/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 354 452.33 | 4 558 855 406 | 33.35 |
| 28/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 361 787.81 | 4 573 058 886 | 33.46 |
| 29/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 369 123.30 | 4 587 262 367 | 33.56 |
| 30/12/2011 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 376 458.78 | 4 601 465 847 | 33.66 |
| 02/01/2012 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 383 794.27 | 4 615 669 327 | 33.77 |
| 03/01/2012 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 391 129.75 | 4 629 872 807 | 33.87 |
| 04/01/2012 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 398 465.24 | 4 644 076 287 | 33.98 |
| 05/01/2012 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 405 800.72 | 4 658 279 767 | 34.08 |
| 09/01/2012 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 413 136.21 | 4 672 483 247 | 34.18 |
| 10/01/2012 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 420 471.69 | 4 686 686 727 | 34.29 |
| 11/01/2012 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 427 807.18 | 4 700 890 207 | 34.39 |
| 12/01/2012 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 435 142.66 | 4 715 093 687 | 34.50 |
| 13/01/2012 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 442 478.15 | 4 729 297 167 | 34.60 |
| 16/01/2012 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 449 813.64 | 4 743 500 647 | 34.70 |
| 17/01/2012 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 457 149.12 | 4 757 704 127 | 34.81 |
| 18/01/2012 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 464 484.61 | 4 771 907 607 | 34.91 |
| 19/01/2012 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 471 820.09 | 4 786 111 087 | 35.02 |
| 20/01/2012 | 7 335.49 | 14 203 480 | 2 479 155.58 | 4 800 314 567 | 35.12 |
| 23/01/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 488 787.36 | 4 818 964 297 | 35.26 |
| 24/01/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 498 419.14 | 4 837 614 025 | 35.39 |
| 25/01/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 508 050.92 | 4 856 263 753 | 35.53 |
| 26/01/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 517 682.70 | 4 874 913 481 | 35.67 |
| 27/01/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 527 314.48 | 4 893 563 210 | 35.80 |
| 30/01/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 536 946.26 | 4 912 212 938 | 35.94 |
| 31/01/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 546 578.04 | 4 930 862 666 | 36.07 |
| 01/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 556 209.82 | 4 949 512 394 | 36.21 |
| 02/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 565 841.60 | 4 968 162 123 | 36.35 |
| 03/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 575 473.38 | 4 986 811 851 | 36.48 |

A. T. E. R.

Azienda Territ. le per l'Edilizia Residenziale

IL DIRETTORE

(Arch. Michele Bilancia)



IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama di Cervia, 87
Tel. 080.317037 - 76022 Mirgola (BA)
C. F.: MIRG GPP 9905002250
P. IVA: 0 3 1 7 7 6 7 2 4

| DATA | IMPORTI PREVISTI | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------|
| | Parziale euro | Parziale lire | Progressivo euro | Progressivo lire | (%) |
| 06/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 585 105.17 | 5 005 461 579 | 36.62 |
| 07/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 594 736.95 | 5 024 111 307 | 36.76 |
| 08/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 604 368.73 | 5 042 761 035 | 36.89 |
| 09/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 614 000.51 | 5 061 410 764 | 37.03 |
| 10/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 623 632.29 | 5 080 060 492 | 37.17 |
| 13/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 633 264.07 | 5 098 710 220 | 37.30 |
| 14/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 642 895.85 | 5 117 359 948 | 37.44 |
| 15/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 652 527.63 | 5 136 009 677 | 37.58 |
| 16/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 662 159.41 | 5 154 659 405 | 37.71 |
| 17/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 671 791.19 | 5 173 309 133 | 37.85 |
| 20/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 681 422.97 | 5 191 958 861 | 37.98 |
| 21/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 691 054.75 | 5 210 608 589 | 38.12 |
| 22/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 700 686.54 | 5 229 258 318 | 38.26 |
| 23/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 710 318.32 | 5 247 908 046 | 38.39 |
| 24/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 719 950.10 | 5 266 557 774 | 38.53 |
| 27/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 729 581.88 | 5 285 207 502 | 38.67 |
| 28/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 739 213.66 | 5 303 857 231 | 38.80 |
| 29/02/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 748 845.44 | 5 322 506 959 | 38.94 |
| 01/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 758 477.22 | 5 341 156 687 | 39.08 |
| 02/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 768 109.00 | 5 359 806 415 | 39.21 |
| 05/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 777 740.78 | 5 378 456 143 | 39.35 |
| 06/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 787 372.56 | 5 397 105 872 | 39.49 |
| 07/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 797 004.34 | 5 415 755 600 | 39.62 |
| 08/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 806 636.12 | 5 434 405 328 | 39.76 |
| 09/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 816 267.90 | 5 453 055 056 | 39.89 |
| 12/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 825 899.69 | 5 471 704 785 | 40.03 |
| 13/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 835 531.47 | 5 490 354 513 | 40.17 |
| 14/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 845 163.25 | 5 509 004 241 | 40.30 |
| 15/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 854 795.03 | 5 527 653 969 | 40.44 |
| 16/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 864 426.81 | 5 546 303 697 | 40.58 |
| 19/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 874 058.59 | 5 564 953 426 | 40.71 |
| 20/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 883 690.37 | 5 583 603 154 | 40.85 |
| 21/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 893 322.15 | 5 602 252 882 | 40.99 |
| 22/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 902 953.93 | 5 620 902 610 | 41.12 |
| 23/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 912 585.71 | 5 639 552 339 | 41.26 |
| 26/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 922 217.49 | 5 658 202 067 | 41.40 |
| 27/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 931 849.27 | 5 676 851 795 | 41.53 |
| 28/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 941 481.06 | 5 695 501 523 | 41.67 |
| 29/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 951 112.84 | 5 714 151 251 | 41.81 |
| 30/03/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 960 744.62 | 5 732 800 980 | 41.94 |
| 02/04/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 970 376.40 | 5 751 450 708 | 42.08 |
| 03/04/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 980 008.18 | 5 770 100 436 | 42.21 |
| 04/04/2012 | 9 631.78 | 18 649 728 | 2 989 639.96 | 5 788 750 164 | 42.35 |
| 05/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 001 956.95 | 5 812 599 178 | 42.53 |
| 06/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 014 273.94 | 5 836 448 193 | 42.70 |
| 09/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 026 590.92 | 5 860 297 207 | 42.87 |
| 10/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 038 907.91 | 5 884 146 221 | 43.05 |
| 11/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 051 224.90 | 5 907 995 235 | 43.22 |
| 12/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 063 541.89 | 5 931 844 249 | 43.40 |
| 13/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 075 858.87 | 5 955 693 263 | 43.57 |
| 16/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 088 175.86 | 5 979 542 277 | 43.75 |
| 17/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 100 492.85 | 6 003 391 291 | 43.92 |
| 18/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 112 809.84 | 6 027 240 305 | 44.10 |
| 19/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 125 126.83 | 6 051 089 319 | 44.27 |
| 20/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 137 443.81 | 6 074 938 333 | 44.44 |
| 23/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 149 760.80 | 6 098 787 347 | 44.62 |
| 24/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 162 077.79 | 6 122 636 361 | 44.79 |
| 26/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 174 394.78 | 6 146 485 375 | 44.97 |
| 27/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 186 711.77 | 6 170 334 390 | 45.14 |
| 30/04/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 199 028.75 | 6 194 183 404 | 45.32 |
| 02/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 211 345.74 | 6 218 032 418 | 45.49 |
| 03/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 223 662.73 | 6 241 881 432 | 45.67 |
| 04/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 235 979.72 | 6 265 730 446 | 45.84 |
| 07/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 248 296.70 | 6 289 579 460 | 46.01 |
| 08/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 260 613.69 | 6 313 428 474 | 46.19 |
| 09/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 272 930.68 | 6 337 277 488 | 46.36 |
| 10/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 285 247.67 | 6 361 126 502 | 46.54 |
| 11/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 297 564.66 | 6 384 975 516 | 46.71 |
| 14/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 309 881.64 | 6 408 824 530 | 46.89 |
| 15/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 322 198.63 | 6 432 673 544 | 47.06 |
| 16/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 334 515.62 | 6 456 522 558 | 47.24 |
| 17/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 346 832.61 | 6 480 371 573 | 47.41 |
| 18/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 359 149.60 | 6 504 220 587 | 47.59 |
| 21/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 371 466.58 | 6 528 069 601 | 47.76 |
| 22/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 383 783.57 | 6 551 918 615 | 47.93 |

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama di S. Vito, 87
Tel. 080.3117837
C.F. 01423070800 (BA)
P. IVA: 01423070800

A.T.E.R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
(Arch. Michele Bilancia)



| DATA | IMPORTI PREVISTI | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------|
| | Parziale euro | Parziale lire | Progressivo euro | Progressivo lire | (%) |
| 23/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 396 100.56 | 6 575 767 629 | 48.11 |
| 24/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 408 417.55 | 6 599 616 643 | 48.28 |
| 25/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 420 734.53 | 6 623 465 657 | 48.46 |
| 28/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 433 051.52 | 6 647 314 671 | 48.63 |
| 29/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 445 368.51 | 6 671 163 685 | 48.81 |
| 30/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 457 685.50 | 6 695 012 699 | 48.98 |
| 31/05/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 470 002.49 | 6 718 861 713 | 49.16 |
| 01/06/2012 | 12 316.99 | 23 849 014 | 3 482 319.47 | 6 742 710 727 | 49.33 |
| 04/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 487 300.98 | 6 752 356 261 | 49.40 |
| 05/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 492 282.48 | 6 762 001 795 | 49.47 |
| 06/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 497 263.98 | 6 771 647 329 | 49.54 |
| 07/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 502 245.48 | 6 781 292 863 | 49.61 |
| 08/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 507 226.99 | 6 790 938 397 | 49.68 |
| 11/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 512 208.49 | 6 800 583 931 | 49.75 |
| 12/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 517 189.99 | 6 810 229 465 | 49.82 |
| 13/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 522 171.49 | 6 819 874 999 | 49.89 |
| 14/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 527 153.00 | 6 829 520 533 | 49.97 |
| 15/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 532 134.50 | 6 839 166 067 | 50.04 |
| 18/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 537 116.00 | 6 848 811 601 | 50.11 |
| 19/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 542 097.50 | 6 858 457 135 | 50.18 |
| 20/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 547 079.01 | 6 868 102 669 | 50.25 |
| 21/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 552 060.51 | 6 877 748 203 | 50.32 |
| 22/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 557 042.01 | 6 887 393 736 | 50.39 |
| 25/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 562 023.51 | 6 897 039 270 | 50.46 |
| 26/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 567 005.02 | 6 906 684 804 | 50.53 |
| 27/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 571 986.52 | 6 916 330 338 | 50.60 |
| 28/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 576 968.02 | 6 925 975 872 | 50.67 |
| 29/06/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 581 949.52 | 6 935 621 406 | 50.74 |
| 02/07/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 586 931.03 | 6 945 266 940 | 50.81 |
| 03/07/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 591 912.53 | 6 954 912 474 | 50.88 |
| 04/07/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 596 894.03 | 6 964 558 008 | 50.95 |
| 05/07/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 601 875.53 | 6 974 203 542 | 51.02 |
| 06/07/2012 | 4 981.50 | 9 645 534 | 3 606 857.04 | 6 983 849 076 | 51.09 |
| 09/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 613 592.12 | 6 996 890 011 | 51.19 |
| 10/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 620 327.20 | 7 009 930 947 | 51.29 |
| 11/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 627 062.28 | 7 022 971 882 | 51.38 |
| 12/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 633 797.36 | 7 036 012 817 | 51.48 |
| 13/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 640 532.44 | 7 049 053 753 | 51.57 |
| 16/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 647 267.52 | 7 062 094 688 | 51.67 |
| 17/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 654 002.60 | 7 075 135 624 | 51.76 |
| 18/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 660 737.69 | 7 088 176 559 | 51.86 |
| 19/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 667 472.77 | 7 101 217 494 | 51.95 |
| 20/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 674 207.85 | 7 114 258 430 | 52.05 |
| 23/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 680 942.93 | 7 127 299 365 | 52.14 |
| 24/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 687 678.01 | 7 140 340 300 | 52.24 |
| 25/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 694 413.09 | 7 153 381 236 | 52.33 |
| 26/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 701 148.17 | 7 166 422 171 | 52.43 |
| 27/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 707 883.25 | 7 179 463 106 | 52.53 |
| 30/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 714 618.33 | 7 192 504 042 | 52.62 |
| 31/07/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 721 353.42 | 7 205 544 977 | 52.72 |
| 01/08/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 728 088.50 | 7 218 585 913 | 52.81 |
| 02/08/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 734 823.58 | 7 231 626 848 | 52.91 |
| 03/08/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 741 558.66 | 7 244 667 783 | 53.00 |
| 06/08/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 748 293.74 | 7 257 708 719 | 53.10 |
| 07/08/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 755 028.82 | 7 270 749 654 | 53.19 |
| 08/08/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 761 763.90 | 7 283 790 589 | 53.29 |
| 09/08/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 768 498.98 | 7 296 831 525 | 53.38 |
| 10/08/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 775 234.06 | 7 309 872 460 | 53.48 |
| 13/08/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 781 969.14 | 7 322 913 396 | 53.57 |
| 14/08/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 788 704.23 | 7 335 954 331 | 53.67 |
| 16/08/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 795 439.31 | 7 348 995 266 | 53.77 |
| 17/08/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 802 174.39 | 7 362 036 202 | 53.86 |
| 20/08/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 808 909.47 | 7 375 077 137 | 53.96 |
| 21/08/2012 | 6 735.08 | 13 040 935 | 3 815 644.55 | 7 388 118 072 | 54.05 |
| 22/08/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 820 083.34 | 7 396 712 760 | 54.11 |
| 23/08/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 824 522.12 | 7 405 307 447 | 54.18 |
| 24/08/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 828 960.91 | 7 413 902 134 | 54.24 |
| 27/08/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 833 399.69 | 7 422 496 822 | 54.30 |
| 28/08/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 837 838.48 | 7 431 091 509 | 54.37 |
| 29/08/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 842 277.26 | 7 439 686 196 | 54.43 |
| 30/08/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 846 716.05 | 7 448 280 883 | 54.49 |
| 31/08/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 851 154.83 | 7 456 875 571 | 54.55 |
| 03/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 855 593.62 | 7 465 470 258 | 54.62 |
| 04/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 860 032.41 | 7 474 064 945 | 54.68 |
| 05/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 864 471.19 | 7 482 659 632 | 54.74 |

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama di Cervia, 87
Tel. 080.317837 - 703270119 (84)
C.F. MRG GPP 890194255D
P. IVA: 03127060724

A. T. E. R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale

IL DIRETTORE
Arch. Michele Bianchi



| DATA | IMPORTI PREVISTI | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------|
| | Parziale euro | Parziale lire | Progressivo euro | Progressivo lire | (%) |
| 06/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 868 909.98 | 7 491 254.320 | 54.81 |
| 07/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 873 348.76 | 7 499 849 007 | 54.87 |
| 10/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 877 787.55 | 7 508 443 694 | 54.93 |
| 11/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 882 226.33 | 7 517 038 382 | 55.00 |
| 12/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 886 665.12 | 7 525 633 069 | 55.06 |
| 13/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 891 103.90 | 7 534 227 756 | 55.12 |
| 14/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 895 542.69 | 7 542 822 443 | 55.18 |
| 17/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 899 981.48 | 7 551 417 131 | 55.25 |
| 18/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 904 420.26 | 7 560 011 818 | 55.31 |
| 19/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 908 859.05 | 7 568 606 505 | 55.37 |
| 20/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 913 297.83 | 7 577 201 193 | 55.44 |
| 21/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 917 736.62 | 7 585 795 880 | 55.50 |
| 24/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 922 175.40 | 7 594 390 567 | 55.56 |
| 25/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 926 614.19 | 7 602 985 254 | 55.62 |
| 26/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 931 052.97 | 7 611 579 942 | 55.69 |
| 27/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 935 491.76 | 7 620 174 629 | 55.75 |
| 28/09/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 939 930.54 | 7 628 769 316 | 55.81 |
| 01/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 944 369.33 | 7 637 364 003 | 55.88 |
| 02/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 948 808.12 | 7 645 958 691 | 55.94 |
| 03/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 953 246.90 | 7 654 553 378 | 56.00 |
| 04/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 957 685.69 | 7 663 148 065 | 56.06 |
| 05/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 962 124.47 | 7 671 742 753 | 56.13 |
| 08/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 966 563.26 | 7 680 337 440 | 56.19 |
| 09/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 971 002.04 | 7 688 932 127 | 56.25 |
| 10/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 975 440.83 | 7 697 526 814 | 56.32 |
| 11/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 979 879.61 | 7 706 121 502 | 56.38 |
| 12/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 984 318.40 | 7 714 716 189 | 56.44 |
| 15/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 988 757.19 | 7 723 310 876 | 56.50 |
| 16/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 993 195.97 | 7 731 905 564 | 56.57 |
| 17/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 3 997 634.76 | 7 740 500 251 | 56.63 |
| 18/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 4 002 073.54 | 7 749 094 938 | 56.69 |
| 19/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 4 006 512.33 | 7 757 689 625 | 56.76 |
| 22/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 4 010 951.11 | 7 766 284 313 | 56.82 |
| 23/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 4 015 389.90 | 7 774 879 000 | 56.88 |
| 24/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 4 019 828.68 | 7 783 473 687 | 56.94 |
| 25/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 4 024 267.47 | 7 792 068 374 | 57.01 |
| 26/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 4 028 706.26 | 7 800 663 062 | 57.07 |
| 29/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 4 033 145.04 | 7 809 257 749 | 57.13 |
| 30/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 4 037 583.83 | 7 817 852 436 | 57.20 |
| 31/10/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 4 042 022.61 | 7 826 447 124 | 57.26 |
| 01/11/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 4 046 461.40 | 7 835 041 811 | 57.32 |
| 02/11/2012 | 4 438.79 | 8 594 687 | 4 050 900.18 | 7 843 636 498 | 57.38 |
| 05/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 055 338.96 | 7 852 231 185 | 57.44 |
| 06/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 059 777.75 | 7 860 825 872 | 57.50 |
| 07/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 064 216.54 | 7 869 420 559 | 57.56 |
| 08/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 068 655.33 | 7 878 015 246 | 57.62 |
| 09/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 073 094.12 | 7 886 609 933 | 57.68 |
| 12/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 077 532.91 | 7 895 204 620 | 57.74 |
| 13/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 081 971.70 | 7 903 799 307 | 57.80 |
| 14/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 086 410.49 | 7 912 393 994 | 57.86 |
| 15/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 090 849.28 | 7 920 988 681 | 57.92 |
| 16/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 095 288.07 | 7 929 583 368 | 57.98 |
| 19/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 100 726.86 | 7 938 178 055 | 58.04 |
| 20/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 105 165.65 | 7 946 772 742 | 58.10 |
| 21/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 109 604.44 | 7 955 367 429 | 58.16 |
| 22/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 114 043.23 | 7 963 962 116 | 58.22 |
| 23/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 118 482.02 | 7 972 556 803 | 58.28 |
| 26/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 122 920.81 | 7 981 151 490 | 58.34 |
| 27/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 127 359.60 | 7 989 746 177 | 58.40 |
| 28/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 131 798.39 | 7 998 340 864 | 58.46 |
| 29/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 136 237.18 | 8 006 935 551 | 58.52 |
| 30/11/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 140 675.97 | 8 015 530 238 | 58.58 |
| 03/12/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 145 114.76 | 8 024 124 925 | 58.64 |
| 04/12/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 149 553.55 | 8 032 719 612 | 58.70 |
| 05/12/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 153 992.34 | 8 041 314 299 | 58.76 |
| 06/12/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 158 431.13 | 8 049 908 986 | 58.82 |
| 07/12/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 162 869.92 | 8 058 503 673 | 58.88 |
| 10/12/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 167 308.71 | 8 067 098 360 | 58.94 |
| 11/12/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 171 747.50 | 8 075 693 047 | 59.00 |
| 12/12/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 176 186.29 | 8 084 287 734 | 59.06 |
| 13/12/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 180 625.08 | 8 092 882 421 | 59.12 |
| 14/12/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 185 063.87 | 8 101 477 108 | 59.18 |
| 17/12/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 189 502.66 | 8 110 071 795 | 59.24 |
| 18/12/2012 | 1 753.58 | 3 395 401 | 4 193 941.45 | 8 118 666 482 | 59.30 |
| 19/12/2012 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 198 380.24 | 8 127 261 169 | 59.36 |
| | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 202 819.03 | 8 135 855 856 | 59.42 |
| | | | 4 207 257.82 | 8 144 450 543 | 59.48 |
| | | | 4 211 696.61 | 8 153 045 230 | 59.54 |
| | | | 4 216 135.40 | 8 161 639 917 | 59.60 |
| | | | 4 220 574.19 | 8 170 234 604 | 59.66 |
| | | | 4 225 012.98 | 8 178 829 291 | 59.72 |
| | | | 4 229 451.77 | 8 187 423 978 | 59.78 |
| | | | 4 233 890.56 | 8 196 018 665 | 59.84 |
| | | | 4 238 329.35 | 8 204 613 352 | 59.90 |
| | | | 4 242 768.14 | 8 213 208 039 | 59.96 |
| | | | 4 247 206.93 | 8 221 802 726 | 60.02 |
| | | | 4 251 645.72 | 8 230 397 413 | 60.08 |
| | | | 4 256 084.51 | 8 238 992 100 | 60.14 |
| | | | 4 260 523.30 | 8 247 586 787 | 60.20 |
| | | | 4 264 962.09 | 8 256 181 474 | 60.26 |
| | | | 4 269 400.88 | 8 264 776 161 | 60.32 |
| | | | 4 273 839.67 | 8 273 370 848 | 60.38 |
| | | | 4 278 278.46 | 8 281 965 535 | 60.44 |
| | | | 4 282 717.25 | 8 290 560 222 | 60.50 |
| | | | 4 287 156.04 | 8 299 154 909 | 60.56 |
| | | | 4 291 594.83 | 8 307 749 596 | 60.62 |
| | | | 4 296 033.62 | 8 316 344 283 | 60.68 |
| | | | 4 300 472.41 | 8 324 938 970 | 60.74 |
| | | | 4 304 911.20 | 8 333 533 657 | 60.80 |
| | | | 4 309 350.00 | 8 342 128 344 | 60.86 |
| | | | 4 313 788.79 | 8 350 723 031 | 60.92 |
| | | | 4 318 227.58 | 8 359 317 718 | 60.98 |
| | | | 4 322 666.37 | 8 367 912 405 | 61.04 |
| | | | 4 327 105.16 | 8 376 507 092 | 61.10 |
| | | | 4 331 543.95 | 8 385 101 779 | 61.16 |
| | | | 4 335 982.74 | 8 393 696 466 | 61.22 |
| | | | 4 340 421.53 | 8 402 291 153 | 61.28 |
| | | | 4 344 860.32 | 8 410 885 840 | 61.34 |
| | | | 4 349 299.11 | 8 419 480 527 | 61.40 |
| | | | 4 353 737.90 | 8 428 075 214 | 61.46 |
| | | | 4 358 176.69 | 8 436 669 901 | 61.52 |
| | | | 4 362 615.48 | 8 445 264 588 | 61.58 |
| | | | 4 367 054.27 | 8 453 859 275 | 61.64 |
| | | | 4 371 493.06 | 8 462 453 962 | 61.70 |
| | | | 4 375 931.85 | 8 471 048 649 | 61.76 |
| | | | 4 380 370.64 | 8 479 643 336 | 61.82 |
| | | | 4 384 809.43 | 8 488 238 023 | 61.88 |
| | | | 4 389 248.22 | 8 496 832 710 | 61.94 |
| | | | 4 393 687.01 | 8 505 427 397 | 62.00 |
| | | | 4 398 125.80 | 8 514 022 084 | 62.06 |
| | | | 4 402 564.59 | 8 522 616 771 | 62.12 |
| | | | 4 407 003.38 | 8 531 211 458 | 62.18 |
| | | | 4 411 442.17 | 8 539 806 145 | 62.24 |
| | | | 4 415 880.96 | 8 548 400 832 | 62.30 |
| | | | 4 420 319.75 | 8 556 995 519 | 62.36 |
| | | | 4 424 758.54 | 8 565 590 206 | 62.42 |
| | | | 4 429 197.33 | 8 574 184 893 | 62.48 |
| | | | 4 433 636.12 | 8 582 779 580 | 62.54 |
| | | | 4 438 074.91 | 8 591 374 267 | 62.60 |
| | | | 4 442 513.70 | 8 600 968 954 | 62.66 |
| | | | 4 446 952.49 | 8 610 563 641 | 62.72 |
| | | | 4 451 391.28 | 8 620 158 328 | 62.78 |
| | | | 4 455 830.07 | 8 629 753 015 | 62.84 |
| | | | 4 460 268.86 | 8 639 347 702 | 62.90 |
| | | | 4 464 707.65 | 8 648 942 389 | 62.96 |
| | | | 4 469 146.44 | 8 658 537 076 | 63.02 |
| | | | 4 473 585.23 | 8 668 131 763 | 63.08 |
| | | | 4 478 024.02 | 8 677 726 450 | 63.14 |
| | | | 4 482 462.81 | 8 687 321 137 | 63.20 |
| | | | 4 486 901.60 | 8 696 915 824 | 63.26 |
| | | | 4 491 340.39 | 8 706 510 511 | 63.32 |
| | | | 4 495 779.18 | 8 716 105 198 | 63.38 |
| | | | 4 500 217.97 | 8 725 700 885 | 63.44 |
| | | | 4 504 656.76 | 8 735 295 572 | 63.50 |
| | | | 4 509 095.55 | 8 744 890 259 | 63.56 |
| | | | 4 513 534.34 | 8 754 484 946 | 63.62 |
| | | | 4 517 973.13 | 8 764 079 633 | 63.68 |
| | | | 4 522 411.92 | 8 773 674 320 | 63.74 |
| | | | 4 526 850.71 | 8 783 269 007 | 63.80 |
| | | | 4 531 289.50 | 8 792 863 694 | 63.86 |
| | | | 4 535 728.29 | 8 802 458 381 | 63.92 |
| | | | 4 540 167.08 | 8 812 053 068 | 63.98 |
| | | | 4 544 605.87 | 8 821 647 755 | 64.04 |
| | | | 4 549 044.66 | 8 831 242 442 | 64.10 |
| | | | 4 553 483.45 | 8 840 837 129 | 64.16 |
| | | | 4 557 922.24 | 8 850 431 816 | 64.22 |
| | | | 4 562 361.03 | 8 860 026 503 | 64.28 |
| | | | 4 566 799.82 | 8 869 621 190 | 64.34 |
| | | | 4 571 238.61 | 8 879 215 877 | 64.40 |
| | | | 4 575 677.40 | 8 888 810 564 | 64.46 |
| | | | 4 580 116.19</ | | |

| DATA | IMPORTI PREVISTI | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------|
| | Parziale euro | Parziale lire | Progressivo euro | Progressivo lire | (%) |
| 20/12/2012 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 113 635.92 | 7 965 109 820 | 58.27 |
| 21/12/2012 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 116 427.52 | 7 970 515 113 | 58.31 |
| 24/12/2012 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 119 219.12 | 7 975 920 405 | 58.35 |
| 27/12/2012 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 122 010.72 | 7 981 325 698 | 58.39 |
| 28/12/2012 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 124 802.32 | 7 986 730 990 | 58.43 |
| 31/12/2012 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 127 593.92 | 7 992 136 283 | 58.47 |
| 02/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 130 385.52 | 7 997 541 575 | 58.51 |
| 03/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 133 177.12 | 8 002 946 868 | 58.55 |
| 04/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 135 968.72 | 8 008 352 160 | 58.59 |
| 07/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 138 760.32 | 8 013 757 453 | 58.63 |
| 08/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 141 551.92 | 8 019 162 746 | 58.67 |
| 09/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 144 343.53 | 8 024 568 038 | 58.71 |
| 10/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 147 135.13 | 8 029 973 331 | 58.75 |
| 11/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 149 926.73 | 8 035 378 623 | 58.79 |
| 14/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 152 718.33 | 8 040 783 916 | 58.83 |
| 15/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 155 509.93 | 8 046 189 208 | 58.87 |
| 16/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 158 301.53 | 8 051 594 501 | 58.91 |
| 17/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 161 093.13 | 8 056 999 793 | 58.95 |
| 18/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 163 884.73 | 8 062 405 086 | 58.99 |
| 21/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 166 676.33 | 8 067 810 378 | 59.02 |
| 22/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 169 467.93 | 8 073 215 671 | 59.06 |
| 23/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 172 259.53 | 8 078 620 964 | 59.10 |
| 24/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 175 051.13 | 8 084 026 256 | 59.14 |
| 25/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 177 842.73 | 8 089 431 549 | 59.18 |
| 28/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 180 634.33 | 8 094 836 841 | 59.22 |
| 29/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 183 425.93 | 8 100 242 134 | 59.26 |
| 30/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 186 217.53 | 8 105 647 426 | 59.30 |
| 31/01/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 189 009.14 | 8 111 052 719 | 59.34 |
| 01/02/2013 | 2 791.60 | 5 405 293 | 4 191 800.74 | 8 116 458 011 | 59.38 |
| 04/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 192 838.76 | 8 118 467 902 | 59.40 |
| 05/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 193 876.78 | 8 120 477 794 | 59.41 |
| 06/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 194 914.80 | 8 122 487 685 | 59.42 |
| 07/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 195 952.82 | 8 124 497 576 | 59.44 |
| 08/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 196 990.85 | 8 126 507 467 | 59.45 |
| 11/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 198 028.87 | 8 128 517 358 | 59.47 |
| 12/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 199 066.89 | 8 130 527 249 | 59.48 |
| 13/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 200 104.91 | 8 132 537 140 | 59.50 |
| 14/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 201 142.94 | 8 134 547 031 | 59.51 |
| 15/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 202 180.96 | 8 136 556 923 | 59.53 |
| 18/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 203 218.98 | 8 138 566 814 | 59.54 |
| 19/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 204 257.00 | 8 140 576 705 | 59.56 |
| 20/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 205 295.02 | 8 142 586 596 | 59.57 |
| 21/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 206 333.05 | 8 144 596 487 | 59.59 |
| 22/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 207 371.07 | 8 146 606 378 | 59.60 |
| 25/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 208 409.09 | 8 148 616 269 | 59.62 |
| 26/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 209 447.11 | 8 150 626 160 | 59.63 |
| 27/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 210 485.13 | 8 152 636 051 | 59.65 |
| 28/02/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 211 523.16 | 8 154 645 943 | 59.66 |
| 01/03/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 212 561.18 | 8 156 655 834 | 59.67 |
| 04/03/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 213 599.20 | 8 158 665 725 | 59.69 |
| 05/03/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 214 637.22 | 8 160 675 616 | 59.70 |
| 06/03/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 215 675.25 | 8 162 685 507 | 59.72 |
| 07/03/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 216 713.27 | 8 164 695 398 | 59.73 |
| 08/03/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 217 751.29 | 8 166 705 289 | 59.75 |
| 11/03/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 218 789.31 | 8 168 715 180 | 59.76 |
| 12/03/2013 | 1 038.02 | 2 009 891 | 4 219 827.33 | 8 170 725 071 | 59.78 |
| 13/03/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 222 060.33 | 8 175 048 762 | 59.81 |
| 14/03/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 224 293.33 | 8 179 372 452 | 59.84 |
| 15/03/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 226 526.33 | 8 183 696 143 | 59.87 |
| 18/03/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 228 759.33 | 8 188 019 833 | 59.90 |
| 19/03/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 230 992.33 | 8 192 343 524 | 59.94 |
| 20/03/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 233 225.33 | 8 196 667 214 | 59.97 |
| 21/03/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 235 458.33 | 8 200 990 905 | 60.00 |
| 22/03/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 237 691.33 | 8 205 314 595 | 60.03 |
| 25/03/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 239 924.33 | 8 209 638 286 | 60.06 |
| 26/03/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 242 157.33 | 8 213 961 976 | 60.09 |
| 27/03/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 244 390.33 | 8 218 285 667 | 60.13 |
| 28/03/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 246 623.33 | 8 222 609 357 | 60.16 |
| 29/03/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 248 856.33 | 8 226 933 048 | 60.19 |
| 01/04/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 251 089.33 | 8 231 256 738 | 60.22 |
| 02/04/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 253 322.33 | 8 235 580 429 | 60.25 |
| 03/04/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 255 555.33 | 8 239 904 119 | 60.28 |
| 04/04/2013 | 2 233.00 | 4 323 690 | 4 257 788.33 | 8 244 227 810 | 60.32 |
| 05/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 258 983.31 | 8 246 541 609 | 60.33 |
| 08/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 260 178.29 | 8 248 855 408 | 60.35 |

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama di...
Tel. 080 3117895
C. F. M.P.

A.T.E.R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
(Arch. Michele Bilancio)



| DATA | IMPORTI PREVISTI | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | Parziale euro | Parziale lire | Progressivo euro | Progressivo lire | (%) |
| 09/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 261 373.26 | 8 251 169 208 | 60.37 |
| 10/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 262 568.24 | 8 253 483 007 | 60.38 |
| 11/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 263 763.22 | 8 255 796 807 | 60.40 |
| 12/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 264 958.20 | 8 258 110 606 | 60.42 |
| 15/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 266 153.17 | 8 260 424 405 | 60.43 |
| 16/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 267 348.15 | 8 262 738 205 | 60.45 |
| 17/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 268 543.13 | 8 265 052 004 | 60.47 |
| 18/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 269 738.11 | 8 267 365 803 | 60.48 |
| 19/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 270 933.08 | 8 269 679 603 | 60.50 |
| 22/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 272 128.06 | 8 271 993 402 | 60.52 |
| 23/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 273 323.04 | 8 274 307 202 | 60.54 |
| 24/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 274 518.02 | 8 276 621 001 | 60.55 |
| 26/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 275 712.99 | 8 278 934 800 | 60.57 |
| 29/04/2013 | 1 194.98 | 2 313 799 | 4 276 907.97 | 8 281 248 600 | 60.59 |
| 30/04/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 280 280.73 | 8 287 779 171 | 60.63 |
| 02/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 283 653.49 | 8 294 309 743 | 60.68 |
| 03/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 287 026.25 | 8 300 840 315 | 60.73 |
| 06/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 290 399.01 | 8 307 370 886 | 60.78 |
| 07/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 293 771.77 | 8 313 901 458 | 60.83 |
| 08/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 297 144.53 | 8 320 432 029 | 60.87 |
| 09/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 300 517.28 | 8 326 962 601 | 60.92 |
| 10/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 303 890.04 | 8 333 493 173 | 60.97 |
| 13/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 307 262.80 | 8 340 023 744 | 61.02 |
| 14/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 310 635.56 | 8 346 554 316 | 61.06 |
| 15/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 314 008.32 | 8 353 084 888 | 61.11 |
| 16/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 317 381.08 | 8 359 615 459 | 61.16 |
| 17/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 320 753.84 | 8 366 146 031 | 61.21 |
| 20/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 324 126.60 | 8 372 676 603 | 61.26 |
| 21/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 327 499.35 | 8 379 207 174 | 61.30 |
| 22/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 330 872.11 | 8 385 737 746 | 61.35 |
| 23/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 334 244.87 | 8 392 268 317 | 61.40 |
| 24/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 337 617.63 | 8 398 798 889 | 61.45 |
| 27/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 340 990.39 | 8 405 329 461 | 61.49 |
| 28/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 344 363.15 | 8 411 860 032 | 61.54 |
| 29/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 347 735.91 | 8 418 390 604 | 61.59 |
| 30/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 351 108.67 | 8 424 921 176 | 61.64 |
| 31/05/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 354 481.42 | 8 431 451 747 | 61.69 |
| 03/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 357 854.18 | 8 437 982 319 | 61.73 |
| 04/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 361 226.94 | 8 444 512 891 | 61.78 |
| 05/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 364 599.70 | 8 451 043 462 | 61.83 |
| 06/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 367 972.46 | 8 457 574 034 | 61.88 |
| 07/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 371 345.22 | 8 464 104 606 | 61.92 |
| 10/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 374 717.98 | 8 470 635 177 | 61.97 |
| 11/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 378 090.74 | 8 477 165 749 | 62.02 |
| 12/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 381 463.49 | 8 483 696 320 | 62.07 |
| 13/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 384 836.25 | 8 490 226 892 | 62.12 |
| 14/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 388 209.01 | 8 496 757 464 | 62.16 |
| 17/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 391 581.77 | 8 503 288 035 | 62.21 |
| 18/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 394 954.53 | 8 509 818 607 | 62.26 |
| 19/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 398 327.29 | 8 516 349 179 | 62.31 |
| 20/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 401 700.05 | 8 522 879 750 | 62.35 |
| 21/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 405 072.81 | 8 529 410 322 | 62.40 |
| 24/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 408 445.56 | 8 535 940 894 | 62.45 |
| 25/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 411 818.32 | 8 542 471 465 | 62.50 |
| 26/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 415 191.08 | 8 549 002 037 | 62.55 |
| 27/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 418 563.84 | 8 555 532 608 | 62.59 |
| 28/06/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 421 936.60 | 8 562 063 180 | 62.64 |
| 01/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 425 309.36 | 8 568 593 752 | 62.69 |
| 02/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 428 682.12 | 8 575 124 323 | 62.74 |
| 03/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 432 054.88 | 8 581 654 895 | 62.78 |
| 04/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 435 427.63 | 8 588 185 467 | 62.83 |
| 05/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 438 800.39 | 8 594 716 038 | 62.88 |
| 08/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 442 173.15 | 8 601 246 610 | 62.93 |
| 09/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 445 545.91 | 8 607 777 182 | 62.98 |
| 10/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 448 918.67 | 8 614 307 753 | 63.02 |
| 11/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 452 291.43 | 8 620 838 325 | 63.07 |
| 12/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 455 664.19 | 8 627 368 897 | 63.12 |
| 15/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 459 036.95 | 8 633 899 468 | 63.17 |
| 16/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 462 409.71 | 8 640 430 040 | 63.21 |
| 17/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 465 782.46 | 8 646 960 611 | 63.26 |
| 18/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 469 155.22 | 8 653 491 183 | 63.31 |
| 19/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 472 527.98 | 8 660 021 755 | 63.36 |
| 22/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 475 900.74 | 8 666 552 326 | 63.41 |
| 23/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 479 273.50 | 8 673 082 898 | 63.45 |
| 24/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 482 646.26 | 8 679 613 470 | 63.50 |

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama di Celvo 87
Tel. 080.3117837
C. F.: MRG GPF
P. IVA: 031

A. T. E. R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale

Il DIRETTORE
Michele Bile



| DATA | IMPORTI PREVISTI | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | Parziale euro | Parziale lire | Progressivo euro | Progressivo lire | (%) |
| 25/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 486 019.02 | 8 686 144 041 | 63.55 |
| 26/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 489 391.78 | 8 692 674 613 | 63.60 |
| 29/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 492 764.53 | 8 699 205 185 | 63.64 |
| 30/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 496 137.29 | 8 705 735 756 | 63.69 |
| 31/07/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 499 510.05 | 8 712 266 328 | 63.74 |
| 01/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 502 882.81 | 8 718 796 899 | 63.79 |
| 02/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 506 255.57 | 8 725 327 471 | 63.84 |
| 05/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 509 628.33 | 8 731 858 043 | 63.88 |
| 06/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 513 001.09 | 8 738 388 614 | 63.93 |
| 07/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 516 373.85 | 8 744 919 186 | 63.98 |
| 08/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 519 746.60 | 8 751 449 758 | 64.03 |
| 09/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 523 119.36 | 8 757 980 329 | 64.07 |
| 12/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 526 492.12 | 8 764 510 901 | 64.12 |
| 13/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 529 864.88 | 8 771 041 473 | 64.17 |
| 14/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 533 237.64 | 8 777 572 044 | 64.22 |
| 16/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 536 610.40 | 8 784 102 616 | 64.27 |
| 19/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 539 983.16 | 8 790 633 187 | 64.31 |
| 20/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 543 355.92 | 8 797 163 759 | 64.36 |
| 21/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 546 728.67 | 8 803 694 331 | 64.41 |
| 22/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 550 101.43 | 8 810 224 902 | 64.46 |
| 23/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 553 474.19 | 8 816 755 474 | 64.50 |
| 26/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 556 846.95 | 8 823 286 046 | 64.55 |
| 27/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 560 219.71 | 8 829 816 617 | 64.60 |
| 28/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 563 592.47 | 8 836 347 189 | 64.65 |
| 29/08/2013 | 3 372.76 | 6 530 572 | 4 566 965.23 | 8 842 877 761 | 64.70 |
| 30/08/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 569 143.01 | 8 847 094 533 | 64.73 |
| 02/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 571 320.79 | 8 851 311 305 | 64.76 |
| 03/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 573 498.57 | 8 855 528 077 | 64.79 |
| 04/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 575 676.35 | 8 859 744 850 | 64.82 |
| 05/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 577 854.13 | 8 863 961 622 | 64.85 |
| 06/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 580 031.91 | 8 868 178 394 | 64.88 |
| 09/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 582 209.70 | 8 872 395 166 | 64.91 |
| 10/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 584 387.48 | 8 876 611 939 | 64.94 |
| 11/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 586 565.26 | 8 880 828 711 | 64.97 |
| 12/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 588 743.04 | 8 885 045 483 | 65.00 |
| 13/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 590 920.82 | 8 889 262 256 | 65.03 |
| 16/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 593 098.60 | 8 893 479 028 | 65.07 |
| 17/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 595 276.38 | 8 897 695 800 | 65.10 |
| 18/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 597 454.16 | 8 901 912 572 | 65.13 |
| 19/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 599 631.94 | 8 906 129 345 | 65.16 |
| 20/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 601 809.73 | 8 910 346 117 | 65.19 |
| 23/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 603 987.51 | 8 914 562 889 | 65.22 |
| 24/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 606 165.29 | 8 918 779 661 | 65.25 |
| 25/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 608 343.07 | 8 922 996 434 | 65.28 |
| 26/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 610 520.85 | 8 927 213 206 | 65.31 |
| 27/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 612 698.63 | 8 931 429 978 | 65.34 |
| 30/09/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 614 876.41 | 8 935 646 751 | 65.37 |
| 01/10/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 617 054.19 | 8 939 863 523 | 65.40 |
| 02/10/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 619 231.97 | 8 944 080 295 | 65.44 |
| 03/10/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 621 409.76 | 8 948 297 067 | 65.47 |
| 04/10/2013 | 2 177.78 | 4 216 772 | 4 623 587.54 | 8 952 513 840 | 65.50 |
| 07/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 628 458.72 | 8 961 945 764 | 65.57 |
| 08/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 633 329.90 | 8 971 377 688 | 65.64 |
| 09/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 638 201.08 | 8 980 809 612 | 65.70 |
| 10/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 643 072.27 | 8 990 241 537 | 65.77 |
| 11/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 647 943.45 | 8 999 673 461 | 65.84 |
| 14/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 652 814.63 | 9 009 105 385 | 65.91 |
| 15/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 657 685.81 | 9 018 537 309 | 65.98 |
| 16/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 662 557.00 | 9 027 969 233 | 66.05 |
| 17/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 667 428.18 | 9 037 401 158 | 66.12 |
| 18/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 672 299.36 | 9 046 833 082 | 66.19 |
| 21/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 677 170.54 | 9 056 265 006 | 66.26 |
| 22/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 682 041.72 | 9 065 696 930 | 66.33 |
| 23/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 686 912.91 | 9 075 128 854 | 66.39 |
| 24/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 691 784.09 | 9 084 560 779 | 66.46 |
| 25/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 696 655.27 | 9 093 992 703 | 66.53 |
| 28/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 701 526.45 | 9 103 424 627 | 66.60 |
| 29/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 706 397.64 | 9 112 856 551 | 66.67 |
| 30/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 711 268.82 | 9 122 288 476 | 66.74 |
| 31/10/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 716 140.00 | 9 131 720 400 | 66.81 |
| 01/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 721 011.18 | 9 141 152 324 | 66.88 |
| 04/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 725 882.37 | 9 150 584 248 | 66.95 |
| 05/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 730 753.55 | 9 160 016 172 | 67.02 |
| 06/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 735 624.73 | 9 169 448 097 | 67.08 |
| 07/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 740 495.91 | 9 178 880 021 | 67.15 |

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama di C. n. 87
Tel. 080.3117837
C. F. MBS.0907009084 (BA)
P. IVA: 03128440724

A. T. E. R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
Michele Bilancia



| DATA | IMPORTI PREVISTI | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------|
| | Parziale euro | Parziale lire | Progressivo euro | Progressivo lire | (%) |
| 08/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 745 367.10 | 9 188 311 945 | 67.22 |
| 11/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 750 238.28 | 9 197 743 869 | 67.29 |
| 12/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 755 108.46 | 9 207 175 794 | 67.36 |
| 13/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 759 980.64 | 9 216 607 718 | 67.43 |
| 14/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 764 851.82 | 9 226 039 642 | 67.50 |
| 15/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 769 723.01 | 9 235 471 566 | 67.57 |
| 18/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 774 594.19 | 9 244 903 490 | 67.64 |
| 19/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 779 465.37 | 9 254 335 415 | 67.71 |
| 20/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 784 336.55 | 9 263 767 339 | 67.77 |
| 21/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 789 207.74 | 9 273 199 263 | 67.84 |
| 22/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 794 078.92 | 9 282 631 187 | 67.91 |
| 25/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 798 950.10 | 9 292 063 112 | 67.98 |
| 26/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 803 821.28 | 9 301 495 036 | 68.05 |
| 27/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 808 692.47 | 9 310 926 960 | 68.12 |
| 28/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 813 563.65 | 9 320 358 884 | 68.19 |
| 29/11/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 818 434.83 | 9 329 790 808 | 68.26 |
| 02/12/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 823 306.01 | 9 339 222 733 | 68.33 |
| 03/12/2013 | 4 871.18 | 9 431 924 | 4 828 177.19 | 9 348 654 657 | 68.40 |
| 04/12/2013 | 6 158.89 | 11 925 265 | 4 834 336.08 | 9 360 579 922 | 68.48 |
| 05/12/2013 | 6 158.89 | 11 925 265 | 4 840 494.97 | 9 372 505 187 | 68.57 |
| 06/12/2013 | 6 158.89 | 11 925 265 | 4 846 653.85 | 9 384 430 452 | 68.66 |
| 09/12/2013 | 6 158.89 | 11 925 265 | 4 852 812.74 | 9 396 355 717 | 68.74 |
| 10/12/2013 | 6 158.89 | 11 925 265 | 4 858 971.62 | 9 408 280 982 | 68.83 |
| 11/12/2013 | 6 158.89 | 11 925 265 | 4 865 130.51 | 9 420 206 247 | 68.92 |
| 12/12/2013 | 6 158.89 | 11 925 265 | 4 871 289.39 | 9 432 131 512 | 69.01 |
| 13/12/2013 | 6 158.89 | 11 925 265 | 4 877 448.28 | 9 444 056 777 | 69.09 |
| 16/12/2013 | 6 158.89 | 11 925 265 | 4 883 607.16 | 9 455 982 042 | 69.18 |
| 17/12/2013 | 6 158.89 | 11 925 265 | 4 889 766.05 | 9 467 907 307 | 69.27 |
| 18/12/2013 | 6 158.89 | 11 925 265 | 4 895 924.93 | 9 479 832 572 | 69.36 |
| 19/12/2013 | 6 158.89 | 11 925 265 | 4 902 083.82 | 9 491 757 837 | 69.44 |
| 20/12/2013 | 6 158.89 | 11 925 265 | 4 908 242.71 | 9 503 683 103 | 69.53 |
| 23/12/2013 | 6 158.89 | 11 925 265 | 4 914 401.59 | 9 515 608 368 | 69.62 |
| 24/12/2013 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 918 382.69 | 9 523 316 860 | 69.67 |
| 27/12/2013 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 922 363.80 | 9 531 025 353 | 69.73 |
| 30/12/2013 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 926 344.90 | 9 538 733 846 | 69.79 |
| 31/12/2013 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 930 326.01 | 9 546 442 339 | 69.84 |
| 02/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 934 307.11 | 9 554 150 831 | 69.90 |
| 03/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 938 288.22 | 9 561 859 324 | 69.96 |
| 07/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 942 269.32 | 9 569 567 817 | 70.01 |
| 08/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 946 250.42 | 9 577 276 310 | 70.07 |
| 09/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 950 231.53 | 9 584 984 803 | 70.12 |
| 10/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 954 212.63 | 9 592 693 295 | 70.18 |
| 13/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 958 193.74 | 9 600 401 788 | 70.24 |
| 14/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 962 174.84 | 9 608 110 281 | 70.29 |
| 15/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 966 155.95 | 9 615 818 774 | 70.35 |
| 16/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 970 137.05 | 9 623 527 266 | 70.41 |
| 17/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 974 118.15 | 9 631 235 759 | 70.46 |
| 20/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 978 099.26 | 9 638 944 252 | 70.52 |
| 21/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 982 080.36 | 9 646 652 745 | 70.58 |
| 22/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 986 061.47 | 9 654 361 237 | 70.63 |
| 23/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 990 042.57 | 9 662 069 730 | 70.69 |
| 24/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 994 023.68 | 9 669 778 223 | 70.74 |
| 27/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 4 998 004.78 | 9 677 486 716 | 70.80 |
| 28/01/2014 | 3 981.10 | 7 708 493 | 5 001 985.88 | 9 685 195 209 | 70.86 |
| 29/01/2014 | 7 237.10 | 14 012 970 | 5 009 222.98 | 9 699 208 179 | 70.96 |
| 30/01/2014 | 7 237.10 | 14 012 970 | 5 016 460.07 | 9 713 221 149 | 71.06 |
| 31/01/2014 | 7 237.10 | 14 012 970 | 5 023 697.17 | 9 727 234 119 | 71.17 |
| 03/02/2014 | 7 237.10 | 14 012 970 | 5 030 934.26 | 9 741 247 089 | 71.27 |
| 04/02/2014 | 7 237.10 | 14 012 970 | 5 038 171.36 | 9 755 260 059 | 71.37 |
| 05/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 042 715.05 | 9 764 057 877 | 71.43 |
| 06/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 047 258.75 | 9 772 855 695 | 71.50 |
| 07/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 051 802.44 | 9 781 653 514 | 71.56 |
| 10/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 056 346.14 | 9 790 451 332 | 71.63 |
| 11/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 060 889.83 | 9 799 249 150 | 71.69 |
| 12/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 065 433.52 | 9 808 046 968 | 71.76 |
| 13/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 069 977.22 | 9 816 844 786 | 71.82 |
| 14/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 074 520.91 | 9 825 642 604 | 71.89 |
| 17/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 079 064.60 | 9 834 440 423 | 71.95 |
| 18/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 083 608.30 | 9 843 238 241 | 72.01 |
| 19/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 088 151.99 | 9 852 036 059 | 72.08 |
| 20/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 092 695.69 | 9 860 833 877 | 72.14 |
| 21/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 097 239.38 | 9 869 631 695 | 72.21 |
| 24/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 101 783.07 | 9 878 429 513 | 72.27 |
| 25/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 106 326.77 | 9 887 227 331 | 72.34 |
| 26/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 110 870.46 | 9 896 025 150 | 72.40 |

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama di ...
Tel. 080 311783 ...
C.F. MRS 0990442025D
P. IVA: 03 640724


A.T.E.R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
(Arch. Michele Bilancia)



| DATA | IMPORTI PREVISTI | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------|
| | Parziale euro | Parziale lire | Progressivo euro | Progressivo lire | (%) |
| 27/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 115 414.16 | 9 904 822 968 | 72.46 |
| 28/02/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 119 957.85 | 9 913 620 786 | 72.53 |
| 03/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 124 501.54 | 9 922 418 604 | 72.59 |
| 04/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 129 045.24 | 9 931 216 422 | 72.66 |
| 05/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 133 588.93 | 9 940 014 240 | 72.72 |
| 06/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 138 132.63 | 9 948 812 059 | 72.79 |
| 07/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 142 676.32 | 9 957 609 877 | 72.85 |
| 10/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 147 220.01 | 9 966 407 695 | 72.91 |
| 11/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 151 763.71 | 9 975 205 513 | 72.98 |
| 12/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 156 307.40 | 9 984 003 331 | 73.04 |
| 13/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 160 851.09 | 9 992 801 149 | 73.11 |
| 14/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 165 394.79 | 10 001 598 967 | 73.17 |
| 17/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 169 938.48 | 10 010 396 786 | 73.24 |
| 18/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 174 482.18 | 10 019 194 604 | 73.30 |
| 19/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 179 025.87 | 10 027 992 422 | 73.37 |
| 20/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 183 569.56 | 10 036 790 240 | 73.43 |
| 21/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 188 113.26 | 10 045 588 058 | 73.49 |
| 24/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 192 656.95 | 10 054 385 876 | 73.56 |
| 25/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 197 200.65 | 10 063 183 695 | 73.62 |
| 26/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 201 744.34 | 10 071 981 513 | 73.69 |
| 27/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 206 288.03 | 10 080 779 331 | 73.75 |
| 28/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 210 831.73 | 10 089 577 149 | 73.82 |
| 31/03/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 215 375.42 | 10 098 374 967 | 73.88 |
| 01/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 219 919.12 | 10 107 172 785 | 73.94 |
| 02/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 224 462.81 | 10 115 970 603 | 74.01 |
| 03/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 229 006.50 | 10 124 768 422 | 74.07 |
| 04/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 233 550.20 | 10 133 566 240 | 74.14 |
| 07/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 238 093.89 | 10 142 364 058 | 74.20 |
| 08/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 242 637.58 | 10 151 161 876 | 74.27 |
| 09/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 247 181.28 | 10 159 959 694 | 74.33 |
| 10/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 251 724.97 | 10 168 757 512 | 74.40 |
| 11/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 256 268.67 | 10 177 555 331 | 74.46 |
| 14/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 260 812.36 | 10 186 353 149 | 74.52 |
| 15/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 265 356.05 | 10 195 150 967 | 74.59 |
| 16/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 269 899.75 | 10 203 948 785 | 74.65 |
| 17/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 274 443.44 | 10 212 746 603 | 74.72 |
| 18/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 278 987.14 | 10 221 544 421 | 74.78 |
| 21/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 283 530.83 | 10 230 342 239 | 74.85 |
| 22/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 288 074.52 | 10 239 140 058 | 74.91 |
| 23/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 292 618.22 | 10 247 937 876 | 74.97 |
| 24/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 297 161.91 | 10 256 735 694 | 75.04 |
| 28/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 301 705.61 | 10 265 533 512 | 75.10 |
| 29/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 306 249.30 | 10 274 331 330 | 75.17 |
| 30/04/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 310 792.99 | 10 283 129 148 | 75.23 |
| 02/05/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 315 336.69 | 10 291 926 967 | 75.30 |
| 05/05/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 319 880.38 | 10 300 724 785 | 75.36 |
| 06/05/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 324 424.07 | 10 309 522 603 | 75.43 |
| 07/05/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 328 967.77 | 10 318 320 421 | 75.49 |
| 08/05/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 333 511.46 | 10 327 118 239 | 75.55 |
| 09/05/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 338 055.16 | 10 335 916 057 | 75.62 |
| 12/05/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 342 598.85 | 10 344 713 876 | 75.68 |
| 13/05/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 347 142.54 | 10 353 511 694 | 75.75 |
| 14/05/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 351 686.24 | 10 362 309 512 | 75.81 |
| 15/05/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 356 229.93 | 10 371 107 330 | 75.88 |
| 16/05/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 360 773.63 | 10 379 905 148 | 75.94 |
| 19/05/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 365 317.32 | 10 388 702 966 | 76.00 |
| 20/05/2014 | 4 543.69 | 8 797 818 | 5 369 861.01 | 10 397 500 784 | 76.07 |
| 21/05/2014 | 3 255.99 | 6 304 477 | 5 373 117.00 | 10 403 805 262 | 76.11 |
| 22/05/2014 | 3 255.99 | 6 304 477 | 5 376 373.00 | 10 410 109 739 | 76.16 |
| 23/05/2014 | 3 255.99 | 6 304 477 | 5 379 628.99 | 10 416 414 216 | 76.21 |
| 26/05/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 388 876.30 | 10 433 932 263 | 76.34 |
| 27/05/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 397 723.62 | 10 451 450 309 | 76.46 |
| 28/05/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 406 570.93 | 10 468 968 355 | 76.59 |
| 29/05/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 415 418.25 | 10 486 486 402 | 76.72 |
| 30/05/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 424 265.57 | 10 504 004 448 | 76.85 |
| 02/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 433 112.88 | 10 521 522 494 | 76.98 |
| 03/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 442 960.20 | 10 539 040 541 | 77.10 |
| 04/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 452 007.51 | 10 556 558 587 | 77.23 |
| 05/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 461 054.83 | 10 574 076 633 | 77.36 |
| 06/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 470 102.14 | 10 591 594 679 | 77.49 |
| 09/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 479 149.46 | 10 609 112 726 | 77.62 |
| 10/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 488 196.78 | 10 626 630 772 | 77.75 |
| 11/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 497 244.09 | 10 644 148 818 | 77.87 |
| 12/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 506 291.41 | 10 661 666 865 | 78.00 |
| 13/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 515 338.72 | 10 679 184 911 | 78.13 |

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
 Via Lama di C. V. O. 87
 Tel. 080 3117833 (C. ALMURA) CA
 C. F. MIRC 05545510120
 P. IVA 02131120714

A. T. E. R.
 Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
 IL DIRETTORE
 (Arch. Michele Bilancia)



| DATA | IMPORTI PREVISTI | | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| | Parziale euro | Parziale lire | Progressivo euro | Progressivo lire | (%) |
| 16/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 524 386.04 | 10 696 702 957 | 78.26 |
| 17/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 533 433.36 | 10 714 221 004 | 78.39 |
| 18/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 542 480.67 | 10 731 739 050 | 78.51 |
| 19/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 551 527.99 | 10 749 257 096 | 78.64 |
| 20/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 560 575.30 | 10 766 775 142 | 78.77 |
| 23/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 569 622.62 | 10 784 293 189 | 78.90 |
| 24/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 578 669.94 | 10 801 811 235 | 79.03 |
| 25/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 587 717.25 | 10 819 329 281 | 79.15 |
| 26/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 596 764.57 | 10 836 847 328 | 79.28 |
| 27/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 605 811.88 | 10 854 365 374 | 79.41 |
| 30/06/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 614 859.20 | 10 871 883 420 | 79.54 |
| 01/07/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 623 906.51 | 10 889 401 467 | 79.67 |
| 02/07/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 632 953.83 | 10 906 919 513 | 79.80 |
| 03/07/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 642 001.15 | 10 924 437 559 | 79.92 |
| 04/07/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 651 048.46 | 10 941 955 605 | 80.05 |
| 07/07/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 660 095.78 | 10 959 473 652 | 80.18 |
| 08/07/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 669 143.09 | 10 976 991 698 | 80.31 |
| 09/07/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 678 190.41 | 10 994 509 744 | 80.44 |
| 10/07/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 687 237.73 | 11 012 027 791 | 80.56 |
| 11/07/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 696 285.04 | 11 029 545 837 | 80.69 |
| 14/07/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 705 332.36 | 11 047 063 883 | 80.82 |
| 15/07/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 714 379.67 | 11 064 581 930 | 80.95 |
| 16/07/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 723 426.99 | 11 082 099 976 | 81.08 |
| 17/07/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 732 474.30 | 11 099 618 022 | 81.21 |
| 18/07/2014 | 9 047.32 | 17 518 046 | 5 741 521.62 | 11 117 136 068 | 81.33 |
| 21/07/2014 | 14 504.06 | 28 083 782 | 5 750 025.68 | 11 145 219 850 | 81.54 |
| 22/07/2014 | 14 504.06 | 28 083 782 | 5 759 073.00 | 11 173 303 632 | 81.74 |
| 23/07/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 768 120.31 | 11 191 387 414 | 81.90 |
| 24/07/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 777 167.62 | 11 209 471 196 | 82.06 |
| 25/07/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 786 214.93 | 11 227 554 978 | 82.22 |
| 28/07/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 795 262.24 | 11 245 638 760 | 82.38 |
| 29/07/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 804 309.55 | 11 263 722 542 | 82.54 |
| 30/07/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 813 356.86 | 11 281 806 324 | 82.70 |
| 31/07/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 822 404.17 | 11 300 890 106 | 82.86 |
| 01/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 831 451.48 | 11 319 973 888 | 83.02 |
| 04/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 840 498.79 | 11 339 057 670 | 83.18 |
| 05/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 849 546.10 | 11 358 141 452 | 83.34 |
| 06/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 858 593.41 | 11 377 225 234 | 83.50 |
| 07/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 867 640.72 | 11 396 309 016 | 83.66 |
| 08/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 876 688.03 | 11 415 392 798 | 83.82 |
| 11/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 885 735.34 | 11 434 476 580 | 83.98 |
| 12/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 894 782.65 | 11 453 560 362 | 84.13 |
| 13/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 903 829.96 | 11 472 644 144 | 84.29 |
| 14/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 912 877.27 | 11 491 727 926 | 84.45 |
| 18/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 921 924.58 | 11 510 811 708 | 84.61 |
| 19/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 930 971.89 | 11 529 895 490 | 84.77 |
| 20/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 940 019.20 | 11 548 979 272 | 84.93 |
| 21/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 949 066.51 | 11 568 063 054 | 85.09 |
| 22/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 958 113.82 | 11 587 146 836 | 85.25 |
| 25/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 967 161.13 | 11 606 230 618 | 85.41 |
| 26/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 976 208.44 | 11 625 314 400 | 85.57 |
| 27/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 985 255.75 | 11 644 398 182 | 85.73 |
| 28/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 5 994 303.06 | 11 663 481 964 | 85.89 |
| 29/08/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 6 003 350.37 | 11 682 565 746 | 86.05 |
| 01/09/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 6 012 397.68 | 11 701 649 528 | 86.21 |
| 02/09/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 6 021 444.99 | 11 720 733 310 | 86.37 |
| 03/09/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 6 030 492.30 | 11 739 817 092 | 86.52 |
| 04/09/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 6 039 539.61 | 11 758 900 874 | 86.68 |
| 05/09/2014 | 11 248.07 | 21 779 305 | 6 048 586.92 | 11 777 984 656 | 86.84 |
| 08/09/2014 | 12 933.06 | 25 041 896 | 6 057 634.23 | 11 797 068 438 | 87.03 |
| 09/09/2014 | 12 933.06 | 25 041 896 | 6 066 681.54 | 11 816 152 220 | 87.21 |
| 10/09/2014 | 12 933.06 | 25 041 896 | 6 075 728.85 | 11 835 236 002 | 87.39 |
| 11/09/2014 | 12 933.06 | 25 041 896 | 6 084 776.16 | 11 854 319 784 | 87.58 |
| 12/09/2014 | 12 933.06 | 25 041 896 | 6 093 823.47 | 11 873 403 566 | 87.76 |
| 15/09/2014 | 12 933.06 | 25 041 896 | 6 102 870.78 | 11 892 487 348 | 87.94 |
| 16/09/2014 | 12 933.06 | 25 041 896 | 6 111 918.09 | 11 911 571 130 | 88.13 |
| 17/09/2014 | 12 933.06 | 25 041 896 | 6 120 965.40 | 11 930 654 912 | 88.31 |
| 18/09/2014 | 12 933.06 | 25 041 896 | 6 130 012.71 | 11 949 738 694 | 88.49 |
| 19/09/2014 | 12 933.06 | 25 041 896 | 6 139 060.02 | 11 968 822 476 | 88.68 |
| 22/09/2014 | 12 933.06 | 25 041 896 | 6 148 107.33 | 11 987 906 258 | 88.86 |
| 23/09/2014 | 12 933.06 | 25 041 896 | 6 157 154.64 | 12 006 990 040 | 89.04 |
| 24/09/2014 | 12 933.06 | 25 041 896 | 6 166 201.95 | 12 026 073 822 | 89.23 |
| 25/09/2014 | 7 141.73 | 13 828 327 | 6 175 249.26 | 12 045 157 604 | 89.33 |
| 26/09/2014 | 7 141.73 | 13 828 327 | 6 184 296.57 | 12 064 241 386 | 89.43 |
| 29/09/2014 | 7 141.73 | 13 828 327 | 6 193 343.88 | 12 083 325 168 | 89.53 |

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama di Cervino, 87
Tel. 080.377837 - 0822 ALMURRA (BN)
C. F.: MRS. G. 049249204255D
P. IVA: 023127640724

A. T. E. R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
Alcibi Michale Bianchia



| DATA | IMPORTI PREVISTI | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------|
| | Parziale euro | Parziale lire | Progressivo euro | Progressivo lire | (%) |
| 30/09/2014 | 7 141.73 | 13 828 327 | 6 327 164.77 | 12 251 099 327 | 89.63 |
| 01/10/2014 | 7 141.73 | 13 828 327 | 6 334 306.50 | 12 264 927 653 | 89.73 |
| 02/10/2014 | 7 141.73 | 13 828 327 | 6 341 448.24 | 12 278 755 980 | 89.83 |
| 03/10/2014 | 7 141.73 | 13 828 327 | 6 348 589.97 | 12 292 584 307 | 89.93 |
| 06/10/2014 | 7 141.73 | 13 828 327 | 6 355 731.71 | 12 306 412 634 | 90.03 |
| 07/10/2014 | 7 141.73 | 13 828 327 | 6 362 873.44 | 12 320 240 960 | 90.14 |
| 08/10/2014 | 7 141.73 | 13 828 327 | 6 370 015.18 | 12 334 069 287 | 90.24 |
| 09/10/2014 | 7 141.73 | 13 828 327 | 6 377 156.91 | 12 347 897 614 | 90.34 |
| 10/10/2014 | 7 141.73 | 13 828 327 | 6 384 298.65 | 12 361 725 940 | 90.44 |
| 13/10/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 392 430.84 | 12 377 472 069 | 90.55 |
| 14/10/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 400 563.04 | 12 393 218 198 | 90.67 |
| 15/10/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 408 695.24 | 12 408 964 327 | 90.78 |
| 16/10/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 416 827.43 | 12 424 710 455 | 90.90 |
| 17/10/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 424 959.63 | 12 440 456 584 | 91.02 |
| 20/10/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 433 091.83 | 12 456 202 713 | 91.13 |
| 21/10/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 441 224.02 | 12 471 948 842 | 91.25 |
| 22/10/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 449 356.22 | 12 487 694 970 | 91.36 |
| 23/10/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 457 488.42 | 12 503 441 099 | 91.48 |
| 24/10/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 465 620.61 | 12 519 187 228 | 91.59 |
| 27/10/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 473 752.81 | 12 534 933 357 | 91.71 |
| 28/10/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 481 885.01 | 12 550 679 485 | 91.82 |
| 29/10/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 490 017.21 | 12 566 425 614 | 91.94 |
| 30/10/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 498 149.40 | 12 582 171 743 | 92.05 |
| 31/10/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 506 281.60 | 12 597 917 872 | 92.17 |
| 03/11/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 514 413.80 | 12 613 664 000 | 92.28 |
| 04/11/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 522 545.99 | 12 629 410 129 | 92.40 |
| 05/11/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 530 678.19 | 12 645 156 258 | 92.51 |
| 06/11/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 538 810.39 | 12 660 902 387 | 92.63 |
| 07/11/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 546 942.58 | 12 676 648 515 | 92.74 |
| 10/11/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 555 074.78 | 12 692 394 644 | 92.86 |
| 11/11/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 563 206.98 | 12 708 140 773 | 92.97 |
| 12/11/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 571 339.17 | 12 723 886 902 | 93.09 |
| 13/11/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 579 471.37 | 12 739 633 031 | 93.20 |
| 14/11/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 587 603.57 | 12 755 379 159 | 93.32 |
| 17/11/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 595 735.76 | 12 771 125 288 | 93.43 |
| 18/11/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 603 867.96 | 12 786 871 417 | 93.55 |
| 19/11/2014 | 8 132.20 | 15 746 129 | 6 612 000.16 | 12 802 617 546 | 93.66 |
| 20/11/2014 | 2 675.45 | 5 180 393 | 6 614 675.61 | 12 807 797 939 | 93.70 |
| 21/11/2014 | 2 675.45 | 5 180 393 | 6 617 351.06 | 12 812 978 332 | 93.74 |
| 24/11/2014 | 6 980.31 | 13 515 766 | 6 624 331.37 | 12 826 494 098 | 93.84 |
| 25/11/2014 | 6 980.31 | 13 515 766 | 6 631 311.68 | 12 840 009 864 | 93.94 |
| 26/11/2014 | 6 980.31 | 13 515 766 | 6 638 291.99 | 12 853 525 629 | 94.04 |
| 27/11/2014 | 6 980.31 | 13 515 766 | 6 645 272.30 | 12 867 041 395 | 94.14 |
| 28/11/2014 | 6 980.31 | 13 515 766 | 6 652 252.61 | 12 880 557 161 | 94.23 |
| 01/12/2014 | 6 980.31 | 13 515 766 | 6 659 232.92 | 12 894 072 927 | 94.33 |
| 02/12/2014 | 6 980.31 | 13 515 766 | 6 666 213.23 | 12 907 588 693 | 94.43 |
| 03/12/2014 | 6 980.31 | 13 515 766 | 6 673 193.54 | 12 921 104 459 | 94.53 |
| 04/12/2014 | 6 980.31 | 13 515 766 | 6 680 173.85 | 12 934 620 224 | 94.63 |
| 05/12/2014 | 6 980.31 | 13 515 766 | 6 687 154.16 | 12 948 135 990 | 94.73 |
| 09/12/2014 | 6 980.31 | 13 515 766 | 6 694 134.47 | 12 961 651 756 | 94.83 |
| 10/12/2014 | 6 980.31 | 13 515 766 | 6 701 114.78 | 12 975 167 522 | 94.93 |
| 11/12/2014 | 6 980.31 | 13 515 766 | 6 708 095.09 | 12 988 683 288 | 95.03 |
| 12/12/2014 | 6 980.31 | 13 515 766 | 6 715 075.40 | 13 002 199 054 | 95.12 |
| 15/12/2014 | 6 980.31 | 13 515 766 | 6 722 055.72 | 13 015 714 819 | 95.22 |
| 16/12/2014 | 5 295.32 | 10 253 175 | 6 727 351.04 | 13 025 967 994 | 95.30 |
| 17/12/2014 | 5 295.32 | 10 253 175 | 6 732 646.36 | 13 036 221 169 | 95.37 |
| 18/12/2014 | 5 295.32 | 10 253 175 | 6 737 941.68 | 13 046 474 343 | 95.45 |
| 19/12/2014 | 5 295.32 | 10 253 175 | 6 743 237.01 | 13 056 727 518 | 95.52 |
| 22/12/2014 | 5 295.32 | 10 253 175 | 6 748 532.33 | 13 066 980 693 | 95.60 |
| 23/12/2014 | 5 295.32 | 10 253 175 | 6 753 827.65 | 13 077 233 867 | 95.67 |
| 24/12/2014 | 5 295.32 | 10 253 175 | 6 759 122.97 | 13 087 487 042 | 95.75 |
| 29/12/2014 | 5 295.32 | 10 253 175 | 6 764 418.30 | 13 097 740 217 | 95.82 |
| 30/12/2014 | 5 295.32 | 10 253 175 | 6 769 713.62 | 13 107 993 391 | 95.90 |
| 31/12/2014 | 5 295.32 | 10 253 175 | 6 775 008.94 | 13 118 246 566 | 95.97 |
| 02/01/2015 | 5 295.32 | 10 253 175 | 6 780 304.27 | 13 128 499 741 | 96.05 |
| 05/01/2015 | 5 850.23 | 11 327 625 | 6 786 154.50 | 13 139 827 366 | 96.13 |
| 07/01/2015 | 4 859.77 | 9 409 823 | 6 791 014.26 | 13 149 237 188 | 96.20 |
| 08/01/2015 | 4 859.77 | 9 409 823 | 6 795 874.03 | 13 158 647 011 | 96.27 |
| 09/01/2015 | 4 859.77 | 9 409 823 | 6 800 733.80 | 13 168 056 834 | 96.34 |
| 12/01/2015 | 4 859.77 | 9 409 823 | 6 805 593.57 | 13 177 466 656 | 96.41 |
| 13/01/2015 | 4 859.77 | 9 409 823 | 6 810 453.34 | 13 186 876 479 | 96.48 |
| 14/01/2015 | 4 859.77 | 9 409 823 | 6 815 313.10 | 13 196 286 302 | 96.54 |
| 15/01/2015 | 4 859.77 | 9 409 823 | 6 820 172.87 | 13 205 696 125 | 96.61 |
| 16/01/2015 | 4 859.77 | 9 409 823 | 6 825 032.64 | 13 215 105 947 | 96.68 |
| 19/01/2015 | 4 859.77 | 9 409 823 | 6 829 892.41 | 13 224 515 770 | 96.75 |

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via Lama Ali Ceivc. 87
Tel. 080 2117637 - 722400084 (80)
C.F. 01554540962 - 49M20 A22SD
P. IVA 07640774

A.T.E.R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
Arch. Michele Biancia)



M. R. Biancia

| DATA | IMPORTI PREVISTI | | | | |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------|
| | Parziale euro | Parziale lire | Progressivo euro | Progressivo lire | (%) |
| 20/01/2015 | 4 859.77 | 9 409 823 | 6 834 752.17 | 13 233 925 593 | 96.82 |
| 21/01/2015 | 4 859.77 | 9 409 823 | 6 839 611.94 | 13 243 335 416 | 96.89 |
| 22/01/2015 | 4 859.77 | 9 409 823 | 6 844 471.71 | 13 252 745 238 | 96.96 |
| 23/01/2015 | 5 906.49 | 11 436 565 | 6 850 378.20 | 13 264 181 803 | 97.04 |
| 26/01/2015 | 5 906.49 | 11 436 565 | 6 856 284.70 | 13 275 618 369 | 97.13 |
| 27/01/2015 | 5 906.49 | 11 436 565 | 6 862 191.19 | 13 287 054 934 | 97.21 |
| 28/01/2015 | 5 906.49 | 11 436 565 | 6 868 097.68 | 13 298 491 499 | 97.29 |
| 29/01/2015 | 5 906.49 | 11 436 565 | 6 874 004.18 | 13 309 928 064 | 97.38 |
| 30/01/2015 | 5 906.49 | 11 436 565 | 6 879 910.67 | 13 321 364 629 | 97.46 |
| 02/02/2015 | 5 906.49 | 11 436 565 | 6 885 817.16 | 13 332 801 195 | 97.54 |
| 03/02/2015 | 7 488.05 | 14 498 894 | 6 893 305.21 | 13 347 300 089 | 97.65 |
| 04/02/2015 | 7 488.05 | 14 498 894 | 6 900 793.27 | 13 361 798 983 | 97.76 |
| 05/02/2015 | 7 488.05 | 14 498 894 | 6 908 281.32 | 13 376 297 877 | 97.86 |
| 06/02/2015 | 7 488.05 | 14 498 894 | 6 915 769.38 | 13 390 796 771 | 97.97 |
| 09/02/2015 | 7 488.05 | 14 498 894 | 6 923 257.43 | 13 405 295 665 | 98.07 |
| 10/02/2015 | 7 488.05 | 14 498 894 | 6 930 745.48 | 13 419 794 559 | 98.18 |
| 11/02/2015 | 7 488.05 | 14 498 894 | 6 938 233.54 | 13 434 293 453 | 98.29 |
| 12/02/2015 | 7 488.05 | 14 498 894 | 6 945 721.59 | 13 448 792 347 | 98.39 |
| 13/02/2015 | 7 488.05 | 14 498 894 | 6 953 209.65 | 13 463 291 241 | 98.50 |
| 16/02/2015 | 7 488.05 | 14 498 894 | 6 960 697.70 | 13 477 790 135 | 98.60 |
| 17/02/2015 | 7 488.05 | 14 498 894 | 6 968 185.75 | 13 492 289 029 | 98.71 |
| 18/02/2015 | 7 488.05 | 14 498 894 | 6 975 673.81 | 13 506 787 923 | 98.82 |
| 19/02/2015 | 3 183.19 | 6 163 521 | 6 978 857.00 | 13 512 951 444 | 98.86 |
| 20/02/2015 | 3 183.19 | 6 163 521 | 6 982 040.19 | 13 519 114 965 | 98.91 |
| 23/02/2015 | 3 183.19 | 6 163 521 | 6 985 223.39 | 13 525 278 487 | 98.95 |
| 24/02/2015 | 3 183.19 | 6 163 521 | 6 988 406.58 | 13 531 442 008 | 99.00 |
| 25/02/2015 | 3 183.19 | 6 163 521 | 6 991 589.77 | 13 537 605 529 | 99.04 |
| 26/02/2015 | 3 183.19 | 6 163 521 | 6 994 772.97 | 13 543 769 051 | 99.09 |
| 27/02/2015 | 3 183.19 | 6 163 521 | 6 997 956.16 | 13 549 932 572 | 99.13 |
| 02/03/2015 | 3 183.19 | 6 163 521 | 7 001 139.35 | 13 556 096 094 | 99.18 |
| 03/03/2015 | 3 183.19 | 6 163 521 | 7 004 322.55 | 13 562 259 615 | 99.22 |
| 04/03/2015 | 3 183.19 | 6 163 521 | 7 007 505.74 | 13 568 423 136 | 99.27 |
| 05/03/2015 | 3 183.19 | 6 163 521 | 7 010 688.93 | 13 574 586 658 | 99.31 |
| 06/03/2015 | 3 183.19 | 6 163 521 | 7 013 872.12 | 13 580 750 179 | 99.36 |
| 09/03/2015 | 3 183.19 | 6 163 521 | 7 017 055.32 | 13 586 913 701 | 99.40 |
| 10/03/2015 | 3 183.19 | 6 163 521 | 7 020 238.51 | 13 593 077 222 | 99.45 |
| 11/03/2015 | 2 628.29 | 5 089 071 | 7 022 866.80 | 13 598 166 293 | 99.49 |
| 12/03/2015 | 2 628.29 | 5 089 071 | 7 025 495.08 | 13 603 255 364 | 99.52 |
| 13/03/2015 | 2 628.29 | 5 089 071 | 7 028 123.37 | 13 608 344 436 | 99.56 |
| 16/03/2015 | 2 628.29 | 5 089 071 | 7 030 751.66 | 13 613 433 507 | 99.60 |
| 17/03/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 032 380.22 | 13 616 495 836 | 99.62 |
| 18/03/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 033 914.78 | 13 619 558 165 | 99.64 |
| 19/03/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 035 449.34 | 13 622 620 493 | 99.66 |
| 20/03/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 037 077.90 | 13 625 682 822 | 99.69 |
| 23/03/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 038 659.46 | 13 628 745 151 | 99.71 |
| 24/03/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 040 241.02 | 13 631 807 480 | 99.73 |
| 25/03/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 041 822.58 | 13 634 869 809 | 99.75 |
| 26/03/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 043 404.14 | 13 637 932 137 | 99.78 |
| 27/03/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 044 985.70 | 13 640 994 466 | 99.80 |
| 30/03/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 046 567.26 | 13 644 056 795 | 99.82 |
| 31/03/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 048 148.82 | 13 647 119 124 | 99.84 |
| 01/04/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 049 730.39 | 13 650 181 453 | 99.87 |
| 02/04/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 051 311.95 | 13 653 243 781 | 99.89 |
| 03/04/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 052 893.51 | 13 656 306 110 | 99.91 |
| 06/04/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 054 475.07 | 13 659 368 439 | 99.93 |
| 07/04/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 056 056.63 | 13 662 430 768 | 99.96 |
| 08/04/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 057 638.19 | 13 665 493 097 | 99.98 |
| 09/04/2015 | 1 581.56 | 3 062 329 | 7 059 219.75 | 13 668 555 425 | 100.00 |

IMPRESA EDILE
MIRGALDI GIUSEPPE
Via V. della Cerreto, 87
70022 ALTAMIRA (BA)
C.F. 03127640724
P.IVA 03127640724

A.T.E.R.
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
IL DIRETTORE
(Arch. Michele Bijanconi)



Potenza, 26/05/2014

Il Tecnico