

UNITA' DI DIREZIONE
"Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri"

DETERMINAZIONE n. 85/2014

OGGETTO: risorse ex Gescal - legge n. 560/1993.

Costruzione di 3 fabbricati per complessivi 12 alloggi, nel Comune di Montemurro in località Madonna del Carmine.

ATI: GIANNOTTI COSTRUZIONI di Antonio Giannotti Snc - GIEVVE IMPIANTI di Gaetano Guida Snc, con sede in via S. Eustachio, 52/54 - 85050 SATRIANO DI LUCANIA.

impegno di spesa e liquidazione:

9° CERTIFICATO PAGAMENTO LAVORI

9° CERTIFICATO PAGAMENTO SPESE GENERALI

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di luglio nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE
f.to Pierluigi ARCIERI

PREMESSO CHE:

- con delibera dell'Amministratore Unico n. 28 del 26.05.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di 12 alloggi nel comune di Montemurro nell'importo di € 1.550.000,00;
- con determinazione n. 57 del 20.06.2011, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato definitivamente all'ATI: GIANNOTTI COSTRUZIONI Snc - GIEVVE IMPIANTI Snc, da Satriano di Lucania, con il ribasso del 34,00%, sub condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti soggettivi in capo all'aggiudicatario;
- con verbale di istruttoria d'ufficio del 21.07.2011, è stata confermata l'aggiudicazione dei lavori all'ATI: GIANNOTTI COSTRUZIONI di Antonio Giannotti Snc e GIEVVE IMPIANTI di Gaetano Guida Snc, per l'importo di € 694.822,92, così risultante a seguito dell'applicazione dei prezzi unitari alle quantità indicate nell'elenco descrittivo delle voci e lista delle categorie di lavoro previste per l'esecuzione dell'appalto, oltre € 18.368,00 di oneri di sicurezza, € 2.400,00 per accatastamento;
- trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, con nota del 07.02.2012 prot. 1611, l'ATI: GIANNOTTI COSTRUZIONI Snc - GIEVVE IMPIANTI Snc, ha manifestato la volontà di sciogliersi da ogni vincolo con questa Azienda ed ha chiesto il rimborso delle spese contrattuali versate, dichiarandosi, in alternativa, disponibile all'esecuzione dei lavori previa aggiudicazione degli stessi con un ribasso pari al 27,00% anziché del 34,00% offerto in sede di gara;
- con delibera n. 13 del 09.03.2012, l'ATER, ha accolto l'istanza prodotta dall'associazione di imprese, disponendo l'aggiudicazione dei lavori per la costruzione di 12 alloggi nel Comune di Montemurro in località Madonna del Carmine, in favore dell'ATI: GIANNOTTI COSTRUZIONI Snc - GIEVVE IMPIANTI Snc, per l'importo netto di € 768.516,26, oltre € 18.368,00 di oneri di sicurezza, € 2.400,00 per accatastamento;
- il relativo contratto è stato stipulato in data 11.04.2012 con repertorio n. 47577, registrato a Potenza il 23.04.2012 alla serie 1 n. 424;
- i lavori sono stati consegnati in data 06.06.2012 e da tale data hanno avuto effettivo inizio;
- con determina dirigenziale n. 176 del 25/09/2013, è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva;
- con atto aggiuntivo e verbale concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data 10/10/2013 con rep. 48005, l'importo netto dei lavori è stato stabilito in € 965.379,35, oltre € 19.826,00 per oneri di sicurezza ed € 2.400,00 per l'accatastamento degli immobili;
- in data 13.03.2014 i lavori sono stati sospesi in attesa della redazione della seconda perizia di variante;

CONSIDERATO CHE:

- i lavori sono sospesi da più di 90 giorni, pertanto ai sensi del comma 5 art. 20 del C.S.A. si può procedere alla redazione dello stato di avanzamento lavori ed alla redazione del certificato di pagamento lavori, prescindendo dalla rata minima;
- in data 17.06.2014 è stato approntato dalla direzione lavori il 9° stato di avanzamento dei lavori eseguiti dall'ATI GIANNOTTI COSTRUZIONI Snc - GIEVVE IMPIANTI Snc, per lavori a tutto il 12.03.2014 per l'importo netto di € 909.722,82 di lavori a capo oltre € 18.684,02 di oneri per la sicurezza, per complessivi € 928.406,84;
- l'azienda ha acquisito per l'impresa mandataria e per i suoi subappaltatori la documentazione attestante la regolarità nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, previdenziali e della Cassa Edile, così come di seguito elencato:
 - DURC emesso in data 03.07.2014, - impresa appaltatrice GIANNOTTI COSTRUZIONI;
 - DURC emesso in data 03.07.2014, - impresa appaltatrice GIEVVE IMPIANTI;
- è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento il 9° certificato di pagamento lavori per € 79.100,00 oltre IVA per € 7.910,00, per complessivi € 87.010,00 a favore a favore dell'ATI: GIANNOTTI COSTRUZIONI Snc e GIEVVE IMPIANTI Snc;
- è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento il 9° certificato di pagamento per spese generali a favore dell'A.T.E.R. di Potenza dell'importo di € 10.416,00;

RAVVISATO che occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 97.426,00;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1512 del 04.12.2013, con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014-2016;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il d. Lgs. n.165/2001;

VISTO il d.Lgs. n.163/2006 ed il regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010;

VISTE le Leggi Regionali n.12 e n. 29 del 1996;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 03/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 05/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 07/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD."

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1) di approvare la spesa complessiva di € 97.426,00

2) di liquidare e pagare l'importo di € 87.010,00, comprensivo di IVA al 10%, a favore dell'ATI: GIANNOTTI COSTRUZIONI di Antonio Giannotti Snc e GIEVVE IMPIANTI di Gaetano Guida Snc, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento;

b) l'importo di € 10.416,00 a favore dell' A.T.E.R.di Potenza, per spese generali.

La presente determinazione costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa ad Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
f.to Pierluigi ARCIERI

UNITA' DI DIREZIONE

"INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI"

DETERMINAZIONE n. 85/2014

OGGETTO: risorse ex Gescal - legge n. 560/1993.

Costruzione di 3 fabbricati per complessivi 12 alloggi, nel Comune di Montemurro in località Madonna del Carmine.

ATI: GIANNOTTI COSTRUZIONI di Antonio Giannotti Snc - GIEVVE IMPIANTI di Gaetano Guida Snc, con sede in via S. Eustachio, 52/54 - 85050 SATRIANO DI LUCANIA.

impegno di spesa e liquidazione:

9° CERTIFICATO PAGAMENTO LAVORI

9° CERTIFICATO PAGAMENTO SPESE GENERALI

L'ESTENSORE DELL' ATTO

f.to Luciano LACAVA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Michele GERARDI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

Entrate:

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE

f.to Vincenzo PIGNATELLI

Data _____

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA

IL DIRETTORE
f.to Michele BILANCIA

Data _____