



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201

UNITA' DI DIREZIONE
“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n. 28/2016

| | |
|---------|--|
| OGGETTO | Lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria a servizio del fabbricato ATER in Via Tirreno n.42 a Potenza. ditta LUCANIA SPURGO s.n.c. via Delle More n.9APotenza PAGAMENTO FATTURA LAVORI - CIG XDA18185EA. |
|---------|--|

L'anno 2016, il giorno 11 del mese di marzo nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- con nota in data 27.01.2016, acquisita al prot.n.744 in pari data, il sig. Aldo Gianfredi, inquilino del fabbricato ATER in via Tirreno n. 42 a Potenza, ha segnalato l'otturazione delle colonne di scarico a servizio dei bagni di servizio;
- tecnici dell'Azienda in pari data hanno eseguito un sopralluogo riscontrando che l'acqua ristagnava all'interno della vaschetta lavapanni posta all'interno del bagno di servizio dell'alloggio del sig. Gianfredi, per una probabile ostruzione lungo la colonna di scarico;
- al fine di evitare inconvenienti di natura igienica, si è reso necessario provvedere urgentemente alla disostruzione della rete fognaria e alla pulizia e lavaggio accurato dei pozzetti fognari, per cui ai sensi dell'art.176 del Regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e nel rispetto di quanto indicato all'art. 38 commi 1 e 3 del regolamento di contabilità, l'intervento è stato affidato alla ditta Lucania Spurgo s.n.c. con sede a Potenza in Via delle More n.9A, dichiaratasi disposta all'immediata esecuzione dei lavori;
- l'intervento eseguito dalla ditta Lucania Spurgo in data 27.01.2016 non è stato risolutivo, in quanto i materiali che provocavano l'ostruzione scendendo lungo la colonna di scarico hanno provocato una nuova ostruzione al piano dell'alloggio occupato dal sig. D'Agostino, per cui in data 28.01.2016 è stato necessario far intervenire la ditta Mecca Leonardo, appaltatrice dei lavori di pronto intervento dell'Area 1, al fine di mettere a giorno la colonna di scarico e rimuovere meccanicamente i materiali che avevano provocato l'ostruzione, che sono risultati essere delle incrostazioni di ruggine staccatesi dalla faccia interne della tubazione di ghisa di cui è costituita la colonna di scarico;
- la ditta Lucania Spurgo è stata richiamata il giorno 28.01.2016 al fine di completare l'intervento di pulizia della colonna di scarico

CONSIDERATO che:

- l'intervento di espurgo della colonna di scarico eseguito dalla ditta Lucania Spurgo, deve ritenersi a carico dell'ATER, in quanto causato non cattivo uso da parte degli assegnatari ma dal deposito di incrostazioni di ruggine creatasi per ossidazione della lega metallica di cui è costituita la colonna di scarico e rinvenute all'interno delle tubazioni nel corso delle operazioni di espurgo;
- a lavori ultimati la ditta Lucania Spurgo s.n.c. ha inviato all'ATER la fattura n°10_16 del 31.01.2016 dell'importo di € 1.155,78, compreso IVA;
- e' stato effettuato sopralluogo ed accertata la regolare esecuzione degli stessi;
- la ditta suddetta ha comunicato gli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla legge 13.08.2010 n°136;
- occorre procedere al pagamento per quanto eseguito dalla ditta Lucania Spurgo s.n.c.;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 46/2015 del 29.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1562 del 01.12.2015, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il d.Lgs. n.165/2001;

VISTE le Leggi Regionali n.12 e n. 29 del 1996;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 03/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 05/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA la determina del Direttore n. 07/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD."

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del Procedimento;

D E T E R M I N A

1. di approvare la spesa complessiva di € 1.155,78 di cui € 947,36 per lavori e € 208,42 per IVA, relativi ai lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria a servizio del fabbricato ATER in via Tirreno n.42 a Potenza;
2. di liquidare a favore della ditta Lucania Spurgo di Ciminelli Felice & C. s.n.c. con sede a Potenza in via Delle More n° 9A, la somma complessiva di € 1.155,78 a saldo della fattura n. 10_16 del 31.01.2016, con le modalità previste nel relativo certificato di pagamento;

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | Lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria a servizio del fabbricato ATER in Via Tirreno n.42 a Potenza. ditta LUCANIA SPURGO s.n.c. via Delle More n.9APotenza PAGAMENTO FATTURA LAVORI - CIG XDA18185EA. |
|----------------|--|

L'ESTENSORE DELL' ATTO (geom. Leonardo Montanaro) _____

| |
|---|
| <p>ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art. 30 del R. O.)</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Michele GERARDI)</p> <p>_____</p> |
|---|

| |
|--|
| <p>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>_____</p> <p>Spese: capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____</p> <p>capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____</p> <p>Entrate: capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____</p> <p>capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____</p> <p style="text-align: center;">UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE" IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)</p> <p>Data _____</p> |
|--|

| |
|---|
| <p>VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE (arch. Michele BILANCIA)</p> <p>Data _____</p> |
|---|