

UNITA' DI DIREZIONE  
“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n. 18/2020

OGGETTO:	LAVORI DI DEMOLIZIONE N. 2 FABBRICATI PER COMPLESSIVI 8 ALLOGGI IN LOCALITÀ “GIARDELLI” NEL COMUNE DI MARATEA (PZ). AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, MEDIANTE RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA CANNA FUMARIA IN ETERNIT, UBICATA ALL'INTERNO DEL FABBRICATO DA DEMOLIRE, ALLA DITTA “PELLICANO VERDE SPA” CON SEDE IN MURO LUCANO ALLA VIA APPIA. CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI. CUP: F28F16000000005 CIG: Z6029B9111
----------	---

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di Marzo nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE  
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che:

- con delibera dell'Amministratore Unico dell'Azienda n. 44 del 10.07.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di demolizione n. 2 fabbricati per complessivi 8 alloggi in località "Giardelli" nel Comune di Maratea (PZ);
- con determina n. 129 del 15.12.2017, è stato disposto di aggiudicare definitivamente l'affidamento dei "Lavori di demolizione di n. 2 fabbricati, per complessivi 8 alloggi, in località "Giardelli" nel comune di MARATEA (PZ), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, sub-condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, alla ""GEOFOND S.R.L.", con sede in Via Arianna snc – 75025 Policoro (MT) – P.I. 02521630786, che ha offerto il ribasso del rib. 33,777%, corrispondente all'importo netto di € 68.213,66= (calcolato sull'importo soggetto a ribasso di € 103.006,00=) oltre € 76.939,68= per costo della manodopera (non soggetto a ribasso), € 20.050,32= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), per l'importo complessivo contrattuale di € 165.203,66=;
- il relativo contratto è stato stipulato in data 21.05.2019 n. 49487 di rep. di rep. e registrato a Potenza il 21.05.2019 Serie 1T 2161;
- i lavori sono stati consegnati in data 15.07.2019 e sono tutt'ora in corso;

CONSIDERATO:

- durante il corso dei lavori di demolizione delle murature è stata riscontrata la presenza di una canna fumaria in eternit, attraversante n. 3 piani del fabbricato in oggetto, per una lunghezza di circa 9.00 ml, ed una sezione di cm 40 x 40;
- la suddetta canna è in eternit, per la cui rimozione, il trasporto e lo smaltimento della stessa occorre avvalersi di una ditta specializzata e abilitata alla bonifica dell'amianto;
- con determinazione del Direttore n. 87 del 12.09.2019 è stato disposto, tra l'altro:
  1. DI APPROVARE la perizia dell'intervento di bonifica da amianto, mediante rimozione trasporto e smaltimento in discarica autorizzata della canna fumaria ubicata all'interno dell'immobile sito in via Giardelli, n.3 del Comune di Maratea nell'importo complessivo di € 1.250,00= distinto come in premessa;
  2. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, tutte le operazioni resesi necessarie per affidamento diretto, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
  3. DI AFFIDARE, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le ragioni esposte in narrativa, alla ditta "Pellicano Verde S.p.a." con sede in Muro Lucano alla via Appia , i lavori di che trattasi, per un importo netto di € 1.250,00=, oltre I.V.A. al 10%;

CONSIDERATO che:

- con nota n. 124/20/AM del 20.02.2020 la ditta "Pellicano Verde S.p.a." comunicava che:
  1. a causa della impossibilità ad accedere sul cantiere per causa di forza maggiore, indipendente dalla volontà della stessa ditta, alla luce degli aumenti dei costi di smaltimento applicati dagli impianti per l'anno 2020 occorreva una integrazione del preventivo di € 150,00=;
  2. dovendo provvedere direttamente alla piattaforma aerea occorreva un costo aggiuntivo di € 800,00= per il nolo della stessa;

- i lavori di rimozione, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata della canna fumaria hanno avuto inizio in data 27.02.2009 e si sono conclusi in pari dati;
- con nota n. 148/20AM del 02.03.2020, acquisita al protocollo di questa Azienda in data 03.03.2020 al n. 2978/2020, la ditta Pellicano Verde Spa ha trasmesso la comunicazione di fine lavori e la dichiarazione che in data 28.02.2020 sono stati trasportati a smaltimento i rifiuti, allegando:
  1. PDL con approvazione lavori ASP Potenza “**ID n. 485 del 19.09.2019, acquisito mediante sistema GRA9**”;
  2. copia del formulario n. XRIF 07857/18 del 26.02.2020, attestante lo smaltimento dei rifiuti **CER 170605 ( Kg 167 – Canna F.)**;
  3. Fattura n. A26/2020 del 28.02.2020;
- l’impresa Pellicano Verde Spa, risulta in regola con gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, giusta D.U.R.C. con scadenza validità 12.06.2020;
- a firma del Responsabile del procedimento è stato emesso, a favore dell’impresa Pellicano Verde Spa, il certificato di pagamento per l’importo di € 2.200,00= oltre I.V.A. per € 220,00=, per complessivi € 2.420,00=;
- si potrà far fronte prelevando dalle economie da ribasso dell’appalto dei lavori di demolizione, che ne ha sufficienza capienza pari ad € 34.796,34 = (€ 200.000,00 - € 165.203,66);
- l’impresa Pellicano Verde Spa ha emesso fattura, per un importo di € 2.200,00= oltre I.V.A. per € 220,00= e per complessivi € 2.420,00=;
- occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 2.420,00=;

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del procedimento;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.”;

VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda;

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010;

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

VISTA la delibera dell’A.U. p.t. n. 82 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022;

VISTA la delibera dell’A.U. n. 83 del 30.12.2019 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2020, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440;

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del procedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare la spesa complessiva di € 2.420,00=;
- 2) di liquidare e pagare l'importo complessivo di € 2.200,00= per lavori, a favore dell'impresa Pellicano Verde Spa con sede in Muro Lucano (PZ);
- 3) di versare all'Erario l'importo di € 220,00 per IVA.

La presente determinazione, costituita da n.5 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE  
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi ARCIERI

OGGETTO:	LAVORI DI DEMOLIZIONE N. 2 FABBRICATI PER COMPLESSIVI 8 ALLOGGI IN LOCALITÀ "GIARDELLI" NEL COMUNE DI MARATEA (PZ). AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, MEDIANTE RIMOZIONE TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA CANNA FUMARIA IN ETERNIT, UBICATA ALL'INTERNO DEL FABBRICATO DA DEMOLIRE, ALLA DITTA "PELLICANO VERDE SPA" CON SEDE IN MURO LUCANO ALLA VIA APPIA. CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI. CUP: F28F16000000005 CIG: Z6029B9111
----------	---

L'ESTENSORE DELL' ATTO (Ing. Michele GERARDI) F.to Ing. Michele GERARDI

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni)
II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Ing. Michele GERARDI)
F.to Ing. Michele GERARDI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Spese: capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____  capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____  Entrate: capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____  capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____
UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE" IL DIRIGENTE (Avv. Vincenzo PIGNATELLI)
Data _____ F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI

VISTO DEL DIRETTORE DELL' AZIENDA
IL DIRETTORE (Avv. Vincenzo PIGNATELLI)
Data _____ F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI