



AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n 82/2020

OGGETTO:	Fondi di cui al D.M. 26.01.2012 Intervento di Manutenzione Straordinaria per l' Efficiamento Energetico del fabbricato in via Aldo Moro 13 e 14 nel Comune di CASTELSARACENO (PZ) “APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA”
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di Luglio, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall'Amministratore Unico dell'Azienda con disposizione n. 3 del 30.03.2020;

Premesso che

- in applicazione dell'art. 11, comma 12 bis, del D.L. 25.06.2008, n. 112, il Ministero Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato il D.M. 26.01.2012, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 24.04.2012 che fissa, tra l'altro, le modalità e i termini di utilizzo del Fondo nonché la ripartizione della dotazione finanziaria fra le Regioni ed, all'art. 2 comma 3, individua tra i soggetti destinatari dei finanziamenti anche le Ater;
- con D.G.R. n.1230 del 26.10.2016 sono state individuate le due ATER di Potenza e Matera quali soggetti destinatari del suddetto fondo ed è stato approvato il documento "Condizioni generali per la partecipazione al programma speciale d'intervento volto a favorire l'efficienza energetica nell'ambito del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica", contenente modalità e termini per la candidatura degli interventi finanziabili, oltre la ripartizione delle risorse economiche tra le due Ater assegnando : € 499.220,21 all'ATER Potenza ed € 249.610,10 all'ATER di Matera;
- l'ATER di Potenza, con nota prot. 50616 del 20.03.2018, ha trasmesso alla Regione Basilicata gli elaborati progettuali relativi al "Progetto Definitivo" relativo all' "Intervento di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico del fabbricato ubicato ,in via Aldo Moro n.ri 13 e 14, nel comune di Castelsaraceno", per l'importo complessivo di € 623.900,00, di cui € 499.120,00= quale contributo ammesso a finanziamento ed € 124.780,00 quali oneri a carico ATER;
- con determinazione dirigenziale del "Dipartimento Ambiente ed Energia" della Regione Basilicata, n. 23AF.2018/D.00434 del 17.04.2018, il suddetto "Progetto Definitivo" è stato approvato con il quadro economico assommante a complessivi € 623.900,00=, ed è stata liquidata, a favore dell'ATER di Potenza, la somma di € 199.648,00=, pari al 40% dell'importo ammesso a finanziamento;
- in relazione a quanto sopra, gli Uffici dell'Azienda hanno redatto il "Progetto Esecutivo" dei lavori di che trattasi, definito nell' importo complessivo di € 623.900,00=, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 25 del 26/05/2018, di cui € 387.986,98= per Lavori ed O.S. ed € 235.913,02= per Somme a disposizione;
- l'importo aggiuntivo, pari ad € 124.780,00, sarà stato finanziato a valere sui fondi di cui al "Programma biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi della L. 560/1993, incamerati a tutto il 31 dicembre 2015, dell'importo complessivo di € 10.000.000,00", approvato con delibera del consiglio regionale n. 608 del 19 aprile 2017", giusta delibera dell'Amministratore Unico n. 12 del 13.03.2018;
- con Verbale del 14/05/2018, sottoscritto in contraddittorio tra l'ing. Pierluigi Arcieri ed il progettista ing. Carla De Fino, in relazione ai "Lavori di manutenzione Straordinaria per l' Efficientamento Energetico del fabbricato in via Aldo Moro 13 e 14, nel Comune di CASTELSARACENO (PZ)", è stata eseguita la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 23 del Codice degli Appalti, nonché la loro conformità alla normativa vigente;
- con Verbale del 14/05/2018 il RUP ing. Carla De Fino, in riferimento al rapporto conclusivo di verifica redatto dall'ing. Pierluigi Arcieri, ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo dei lavori anzidetti;
- con la determinazione n. 80, adottata il 27/06/2018, il Direttore ha disposto di indire l'aggiudicazione dei lavori con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95, c. 4 del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara di € 387.986,98, di cui € 354.060,86 per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 33.926,12 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso;
- il contratto è stato stipulato a misura, per un importo di € 387.986,98=, come di seguito distinto:

	OPERE	IMPORTI
A	LAVORI A MISURA	€ 354.060,86
	TOTALE LAVORI SOGG. A RIBASSO	€ 354.060,86
B	ONERI SICUREZZA	€ 33.926,12
	TOTALE APPALTO	€ 387.986,98

- a seguito della procedura di gara, con determinazione n. 104 del 03/10/2018, il Direttore ha preso atto dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa TALA Costruzioni SRL con sede e domicilio fiscale nel Comune di Oppido Lucano (PZ) alla Via Cervellino n. 45 C.a.p. 85015, con conseguente assunzione del relativo impegno di spesa a carico del bilancio;

- con verbale d'istruttoria di ufficio del 06/11/2018, è stata confermata l'aggiudicazione dei lavori all'Impresa TALA Costruzioni SRL, con sede e domicilio fiscale nel Comune di Oppido Lucano (PZ), Via Cervellino n. 45 c.a.p. 85015, per l'importo netto di € 287.515,13, di cui € 253.589,01 per lavori ed € 33.926,12 per oneri di sicurezza, così come risultate dalla tabella seguente:

	Progetto base	Ribasso offerto	Appalto
Lavori a misura	€ 354.060,86	28,377%	€ 253.589,01
Sommano	€ 354.060,86		€ 253.589,01
Oneri sicurezza	€ 33.926,12		€ 33.926,12
Sommano i lavori	€ 387.986,98		€ 287.515,13

- in data 08.05.2019 è stato stipulato, tra L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica e l'Impresa TALA Costruzioni SRL, con sede e domicilio fiscale nel Comune di Oppido Lucano (PZ), Via Cervellino n. 45 c.a.p. 85015, il contratto di appalto rep. n. 49479, registrato a Potenza in data 09/05/2019 alla serie 1T n. 1937, per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione Straordinaria per l'Efficientamento Energetico del fabbricato in via Aldo Moro 13 e 14, nel Comune di CASTELSARACENO (PZ))", per l'importo netto di € 253.589,01, oltre € 33.926,12 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

- a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico aggiornato e' divenuto il seguente:

		IMPORTI
Importo lavori		€ 253.589,01
Sicurezza		€ 33.926,12
Sommano		€ 287.515,13
Spese Tecniche	19,00%	€ 73.717,53
Imprevisti	10,00%	€ 38.798,70
Disallacci e Allacci rete gas	8,50%	€ 32.978,89
Disallacci e Allacci rete Enel	5,97%	€ 17.168,10
Iva disallacci e allacci	22,00%	€ 11.032,34
IVA Lavori	10,00%	€ 28.751,51
Sommano		€ 489.962,20
IRAP 3,9%	3,90%	€ 19.108,53
Sommano		€ 509.070,73
Economie da ribasso		€ 114.829,27
Costo totale dell'intervento		€ 623.900,00

- il quadro economico complessivo dei lavori, in seguito all'appalto risulta il seguente:

	Appalto
Lavori a misura	€ 253.589,01
Sommano	€ 253.589,01
Oneri sicurezza	€ 33.926,12
Sommano i lavori	€ 287.515,13

- i lavori, consegnati in data 22.05.2019 e da ultimarsi in data 17.01.2020, essendo fissati dal C.S.A. 240 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione, sono stati sospesi in data 03.01.2020 in attesa della approvazione della presente perizia di variante;

- nel corso dei lavori si sono accertate situazioni impreviste ed imprevedibili all'atto della redazione del progetto che hanno determinato la necessità di procedere alla redazione della perizia di che trattasi, riguardante le opere di seguito riportate:

- cornicione copertura: rimozione degli strati esistenti di impermeabilizzazione (8-9 strati di guaina da precedenti lavori di manutenzione, per uno spessore complessivo medio di cm. 16), rimozione del massetto delle pendenze esistente, rasatura del sottofondo cementizio, posa della barriera al vapore e di pannelli isolanti termici (pannello termo isolante in polistirene espanso estruso dello spessore di cm. 20), rifacimento del nuovo massetto delle pendenze per scaricare le acque meteoriche verso l'esterno del fabbricato, preparazione del piano di posa con pulizia e stesura di primer antipolvere per garantire l'ancoraggio uniforme del manto impermeabile e posa di un doppio strato di membrana prefabbricata bituminosa su tutta la superficie del cornicione. Per il conferimento a discarica dei materiali demoliti dalla copertura è necessaria l'analisi chimica per la caratterizzazione dei materiali per l'attribuzione del codice CER. Sul fronte del parapetto è stata prevista l'asportazione delle polveri sulle superfici da trattare e la rasatura della superficie in calcestruzzo;

- i torrini delle canne fumarie: preparazione del piano di posa e spalmatura di un primer protettivo antipolvere, realizzazione di un massetto di pendenza e successiva posa dell'impermeabilizzante. Sul cornicione di copertura, inoltre, saranno posizionati bocchettoni in gomma in corrispondenza degli innesti dei nuovi discendenti e scossaline a protezione dei torrini dei vani ascensore e delle coperture di locali tecnici e condominiali;
- per la posa dell'isolante termico all'estradosso del solaio di sottotetto, è stato necessario aprire un varco all'interno della muratura esistente che separa il vano di sottotetto condominiale da un vano sottotetto non accessibile. In quest'ultimo, è stata trovata della lana di vetro deteriorata per la quale è stato necessario provvedere alla rimozione ed allo smaltimento in apposita discarica che accettasse sostanze pericolose. In corrispondenza del sottotetto è prevista la rimozione del materiale isolante presente in lana di vetro. Successivamente sono stati posizionati i pannelli isolanti termici previsti da progetto;
- rifacimento delle pavimentazioni dei balconi che versavano in un avanzato stato di degrado causato da rotture e lesioni della pavimentazione e dei marmi delle soglie perimetrali con conseguenti infiltrazioni meteoriche all'intradosso della soletta dei balconi e successivi fenomeni di distacco del coprifermo di calcestruzzo e presenza di ruggine sulle armature. Pertanto, si è proceduto alla rimozione della pavimentazione dei balconi, alla rimozione ed al rifacimento del massetto delle pendenze, alla protezione ed impermeabilizzazione delle solette ed alla posa in opera di nuova pavimentazione. Successivamente sono state posate le scossaline in corrispondenza delle solette dei balconi;
- miglioramento dell'ancoraggio ed al fissaggio delle ringhiere dei balconi, nonché alla preparazione e pulitura delle ringhiere dei balconi ed alla pittura di finitura. Quest'ultimo trattamento è stato eseguito anche sulle porte dei locali caldaia e sulle inferriate a protezione degli infissi degli scantinati;
- tutti gli infissi degli alloggi sono stati dotati di apertura anche del tipo a vasistas. I vetri di tutti i balconi sono stati previsti del tipo di sicurezza;
- infissi di accesso alla copertura e quelli del locale tecnico dell'ascensore: completa sostituzione per garantire la tenuta alle infiltrazioni d'acqua. Per garantire condizioni di sicurezza, tali infissi sono stati dotati di chiave;
- la rimozione dei portoni di accesso comprendendo la finestra nell'androne. I nuovi serramenti saranno realizzati in profili estrusi di alluminio con vetro camera basso emissivo con gas argon. I vetri saranno del tipo di sicurezza. I nuovi portoni, inoltre, saranno dotati di riscontro per la chiusura elettrica nonché di chiudiporta a molla aereo;
- ventilazione delle colonne di scarico dei bagni che sono state prolungate fino alla copertura e la posa di nuove canne fumarie delle stufe ubicate negli alloggi del 1°, 2° e 3° livello;
- il progetto esecutivo prevedeva l'isolamento all'intradosso del solaio rialzato con pannelli in polistirene espanso. Durante la esecuzione dei lavori è stata rilevata l'impossibilità di accedere nel vespaio in condizioni di sicurezza per gli operai a causa della ridotta altezza dello stesso vespaio che si è potuta verificare al momento della rimozione del giunto metallico tra i due fabbricati. Pertanto tale isolamento non è stato realizzato;

- il quadro di raffronto tra progetto e variante delle singole categorie è il seguente:

<i>N. ord.</i>	<i>categorie di lavoro</i>	<i>Variante</i>	<i>Progetto</i>	<i>Diff. Importo</i>
1	Demolizioni, rimozioni, ecc	€ 25.182,99	€ 20.382,24	€ 4.800,75
2	Manto di copertura, grondaie e discendenti	€ 33.165,46	€ 3.621,64	€ 29.543,82
3	Infissi interni ed esterni	€ 108.120,20	€ 62.360,48	€ 45.759,72
4	Per interni: intonaci, rivestimenti e pitture	€ 43.077,34	€ 71.318,26	-€ 28.240,92
5	Per esterni: intonaci, rivestimenti e pitture	€ 126.437,83	€ 127.162,66	-€ 724,83
6	Impianto termico	€ 67.175,11	€ 69.215,58	-€ 2.040,47
	TOTALE LAVORI	€ 403.158,93	€ 354.060,86	€ 49.098,07
7	Oneri per la sicurezza	€ 33.926,12	€ 33.926,12	€ -
	TOTALE GENERALE	€ 437.085,05	€ 387.986,98	€ 49.098,07

- conseguentemente il quadro delle categorie dell'intervento è così distinto:

<i>N. ord.</i>	<i>categorie di lavoro</i>	<i>importo lavori</i>	<i>ribasso</i>	<i>importo netto dei lavori</i>
			28,377%	
1	Demolizioni, rimozioni, ecc	€ 25.182,99	€ 7.146,18	€ 18.036,81
2	Manto di copertura, grondaie e discendenti	€ 33.165,46	€ 9.411,36	€ 23.754,10
3	Infissi interni ed esterni	€ 108.120,20	€ 30.681,27	€ 77.438,93
4	Per interni: intonaci, rivestimenti e pitture	€ 43.077,34	€ 12.224,06	€ 30.853,28
5	Per esterni: intonaci, rivestimenti e pitture	€ 126.437,83	€ 35.879,26	€ 90.558,57
6	Impianto termico	€ 67.175,11	€ 19.062,28	€ 48.112,83
	TOTALE LAVORI	€ 403.158,93	€ 114.404,41	€ 288.754,52
7	Oneri per la sicurezza	€ 33.926,12	-	€ 33.926,12
	TOTALE GENERALE	€ 437.085,05	€ 114.404,41	€ 322.680,64

- nella definizione del nuovo quadro tecnico economico sono state riportate le spese relative ai maggiori lavori di perizia, a valere sulle economie rivenienti dal ribasso ed aggiornate le spese generali, in relazione al nuovo importo lordo dei lavori, nell'importo di € così come risulta dal seguente conteggio:

Spese generali 19% di CRN lordo = 19% di € 437.085,05 = € 83.046,16;

- pertanto, il quadro economico riepilogativo dell'intervento è il seguente:

Q.E. di Perizia	
1 Lavori a misura	
a Lavori a misura da assoggettare a ribasso	€ 403.158,93
b Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso	€ 33.926,12
Lavori a base d'asta (C.R.M.) [a+b]	<u>€ 437.085,05</u>
ribasso d'asta del 28,377%	<u>€ 114.404,41</u>
lavori a misura al netto	€ 322.680,64
2 Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.)	€ 83.046,16
3 Imprevisti ed economie da ribasso	€ 160.850,39
4 disallacci e allacci Gas	€ 1.386,04
5 disallacci e allacci Enel	€ -
Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1-5]	€ 567.963,22
5 I.V.A. su lavori 10%	€ 32.268,06
6 I.V.A. disallacci e allacci Gas	€ 249,94
C.T.M. + I.V.A.	<u>€ 600.481,23</u>
9 I.R.A.P. [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)]	€ 23.418,77
Costo Globale del Programma	€ 623.900,00

- all'importo suppletivo di € 35.165,51 si farà fronte con le economie da ribasso;

- per effetto dell'aumento della suddetta spesa dei lavori, l'importo contrattuale netto viene elevato da € 287.515,13 ad € 322.680,64, con un maggiore importo pari ad € 35.165,51, così come risulta dalla tabella seguente:

	<i>LAVORI</i>	<i>ONERI PER LA SICUREZZA</i>	<i>TOTALE</i>
Importo perizia suppletiva	€ 288.754,52	€ 33.926,12	€ 322.680,64
a detrarre :			
l'importo del contratto principale	€ 253.589,01	€ 33.926,12	€ 287.515,13
Restano	<u>€ 35.165,51</u>	<u>€ -</u>	<u>€ 35.165,51</u>

- per detti lavori suppletivi, ammontanti a netti € 35.165,51, pari al 12,23%, rispetto al contratto, si dichiara espressamente che:

- si tratta di modifiche determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili, e pertanto ritenute ammissibili ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera c) del D.lgs. n.50/16;

- si tratta di modifiche che non alterano la natura generale del contratto e che rientrano nella fattispecie prevista dall'art.106 comma 7 del D.lgs. n.50/16;
 - i lavori sono complementari a quelli principali e non scorporabili dagli stessi;
 - i maggiori importi trovano copertura all'interno dell'importo globalmente assentito.
- la Direzione dei Lavori ha proposto, pertanto, che i lavori suppletivi vengano affidati alla stessa impresa "TALA Costruzioni SRL" con sede e domicilio fiscale nel Comune di Oppido alla Via Cervellino n. 45 c.a.p. 85015, in quanto complementari a quelli principali e non scorporabili dagli stessi;
 - l'impresa "TALA Costruzioni SRL", in relazione alla suddetta variazione nel quadro economico dell'intervento, ha sottoscritto il relativo "schema di atto di obbligazione" nel quale è stato previsto un termine suppletivo di giorni 10 (dieci) per l'ultimazione dei lavori;
 - ai fini della determinazione del termine suppletivo da assegnare all'impresa, si è tenuto conto del maggior tempo necessario in relazione all'incidenza qualitativa e quantitativa dei lavori aggiuntivi da eseguire;
 - in relazione ai maggiori lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante è stato necessario concordare trentasette nuovi prezzi con l'appaltatore, di cui trentaquattro desunti dal Prezziario della Regione Basilicata edizione 2017, e tre da nuove analisi, avendo applicato i prezzi per noli, trasporti, materiali e manodopera vigenti alla data dell'offerta, in conformità a quanto previsto all'art. 39 del C.S.A.;
 - con la presente perizia è stato concesso un termine suppletivo di gg. 10 (dieci), a far data dal giorno virtuale entro cui, secondo il primitivo sviluppo programmatico, dovranno compiersi i lavori contrattuali eseguibili non soggetti alla variante e, quindi, da realizzare nel rispetto delle previsioni originarie;
 - con apposita "Relazione" del 26.05.2020, il Responsabile del Procedimento ha espresso "Parere Favorevole" circa l'ammissibilità delle Varianti comprese nella perizia di che trattasi, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016;
 - la Perizia di Variante è corredata da:
 - Relazione Tecnica;
 - Documentazione Fotografica;
 - Elaborati Grafici;
 - Nuovi Prezzi;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Computo metrico Oneri di sicurezza;
 - Quadro di Raffronto;
 - Schema atto aggiuntivo;

VISTA la Perizia e gli atti ad essa allegati sottoscritti dalla D.L., dall'impresa e dal R.d.P.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento in ordine all'ammissibilità delle varianti introdotte;

RITENUTE valide e giustificate le motivazioni addotte per la redazione della stessa;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico dell'ATER di Potenza di cui all'art. 11 della legge Regionale n. 29 del 24.06.1996, espresso nella seduta n. 186 del 16.07.2020;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTO il D.P.R n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti;

VISTO il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTA

- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesesa proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

- 1) DI APPROVARE, la esaminata Perizia di Variante e Suppletiva, relativa ai lavori di "Efficientamento Energetico del fabbricato in via Aldo Moro 13 e 14 nel Comune di CASTELSARACENO (PZ)", nell'importo complessivo di € 322.680,64=, distinto come in premessa, con una maggiore spesa di € 35.165,51= rispetto all'importo contrattuale di € 287.515,13=;
- 2) DI APPROVARE l'importo complessivo dell'intervento nell'inalterato importo di € 623.900,00=;
- 3) DI APPROVARE lo "schema di atto di obbligazione", già sottoscritto dall'impresa in segno di accettazione, contenente la nuova Tabella delle lavorazioni omogenee, di cui all'art. 43, commi 7 e 8 del D.P.R. 2010 che sostituisce quella riportata all'art. 2 del C.S.A. ed il termine suppletivo di giorni 10 (dieci) per l'ultimazione dei lavori.

La presente determinazione, costituita da 9 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi ARCIERI

OGGETTO:	Fondi di cui al D.M. 26.01.2012 Intervento di Manutenzione Straordinaria per l' Efficiamento Energetico del fabbricato in via Aldo Moro 13 e 14 nel Comune di CASTELSARACENO (PZ) "APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA"
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ESTENSORE DELL' ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO

<p>ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Carla DE FINO) F.to Carla DE FINO</p>

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	
<hr/>	
Spese:	
capitolo n. _____	impegno (prov./def.) n. _____ € _____
capitolo n. _____	impegno (prov./def.) n. _____ € _____
Entrate:	
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
<p>UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"</p> <p>IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)</p>	
data _____	_____